



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa vial		
Proyecto	Vialidad y conectividad cantonal		
Descripción del proyecto	Implementación de infraestructura según el siguiente detalle:	Objetivo:	
	1. Adoquinado de la calle Valencia 2. Adoquinado de la calle Luis Freire, 490 m 3. Adoquinados de arrastre (800 m) 4. Asfaltado ingreso a San Pablito, 1.5 km cogestión 5. Aceras de La Marco Reinoso, 162 m 6. Aceras y adoquinado Isidro Ayora, 400 m 7. Mantenimiento vial cantonal, 243 km	Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Realización de estudios y licencia ambiental	Estudios	10,00	Estudio	6	3	
	2. Contratación de obras (1 a 4)	Contratos	15,00	Contratos	4	2	
	3. Bordillos calle Valencia	Planillas	0,60	Metros	240		
	4. Adoquinado calle Valencia	Planillas	8,05	Metros	120		
	5. Bordillos de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	4,02	Metros	1600	80	
	6. Adoquinado de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	7,55	Metros	800		
	7. Asfalto ingreso a San Pablito	Planillas	0,81	Metros	1500	5	
8. Aceras de la Marco Reinoso	Planillas	2,01	Metros	162	10		
9. Aceras Isidro Ayora	Planillas	3,02	Metros	400			
10. Adoquinado de la calle 29 de Julio	Planillas	1,22	Metros	600	90		
11. Mantenimiento vial, administración directa	Informes	20,00	kilometros	243	40		
12. Entrega de obras	Actas	5,00	Obras	6			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			966.194,80				

Nivel de avance: 11,28%				
<p>Financiero -</p> <p>Programático 16.12</p>		Mes	Programático	Financiero
		Enero	5,18	-
		Febrero	12,38	-
		Marzo	14,41	
		Abril	16,12	
		Mayo	16,12	
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se han realizado la contratación de los bordillos de la Calle Esmeraldas y Japón, en construcción con un avance de 80 metros. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se registra el mantenimiento de 40 km de vías. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt	03/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se cuenta con 40 km de vías en mantenimiento, en total. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se ha realizado un avance de un 90% en el adoquinado de la calle 29 de Julio Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt	31/04/2017
Mayo, 2017:	Avances: No reporta avances Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt	31/05/2017