



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento																																																
Proyecto	Construcción de la red de conducción de agua potable Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.																																																
Descripción del proyecto	Incluye la construcción de la nueva línea de conducción de agua para el cantón Pedro Moncayo, lo que permitirá incrementar el caudal de agua.	Objetivos																																															
		1. Mejorar la protección de la fuente y captación. 2. Realizar el cambio de la tubería de conducción.																																															
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																																
	Para avance programático			Ejecución																																													
	Detalle	Medio de verificación	%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>(%)</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>14/10/2016</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje</td> <td>100</td> <td>25.61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha	Contrato	1	1	x	14/10/2016	Porcentaje	100	25.61																																
	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha																																												
	Contrato	1	1	x	14/10/2016																																												
	Porcentaje	100	25.61																																														
1. Contrato de adjudicación.	Contrato	25.00																																															
2. Construcción de la red de conducción	Planillas	80.00																																															
3. Entrega e inauguración	Acta entrega	5.00																																															
Avance financiero		Codificado																																															
		Inicial	Reforma	Ejecutado																																													
GAD PM		2,384,519.69		324,084.55																																													
Nivel de avance, actual: 35.92%:																																																	
<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Financiero</td> <td>13,59</td> </tr> <tr> <td>Programático</td> <td>45,49</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Valor	Financiero	13,59	Programático	45,49	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>34.68</td><td>12.01</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>45.49</td><td>13.59</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	34.68	12.01	Febrero	45.49	13.59	Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Categoría	Valor																																																
Financiero	13,59																																																
Programático	45,49																																																
Mes	Programático	Financiero																																															
Enero	34.68	12.01																																															
Febrero	45.49	13.59																																															
Marzo																																																	
Abril																																																	
Mayo																																																	
Junio																																																	
Julio																																																	
Agosto																																																	
Septiembre																																																	
Octubre																																																	
Noviembre																																																	
Diciembre																																																	
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:																																													
Enero, 2017:	Avances: 1. Se ha realizado el cerramiento y mejoramiento de la captación. 2. Se avanza un 18.32% de excavación a mano, llegando a un 74.61% del total. 3. Se tiene colocado el 51.84% de tubería PVC de diámetro 315mm Problemas y soluciones implemetadas: Se ha detectado cierto incumplimiento de las normas ambientales por parte del cosnstructor, por lo cual se ha solicitado a fiscalización que tome cartas en el asunto, ante lo cual han pedido se realicen charlas con los trabajadores conjuntamente con la debida colocación de señalética.	Henry Quiroz	31/01/2017																																														
Febrero, 2017:	Avances: 1. Se ha realizado el 98.61% de replanteo. 2. Se avanza un 24.99% de excavación a mano, llegando a un 101.6% del total. 3. Se tiene colocado el 72.87% de tubería PVC de diámetro 315mm 4. Se tiene colocado el 28.13% de tubería PVC de diámetro 315 mm y 1.25 mpa 5. Se ha colocado el 28.94% de tubería de acero de 300 mm. Problemas y soluciones implemetadas: Se ha detectado cierto incumplimiento de las normas ambientales por parte del cosnstructor, por lo cual se ha solicitado a fiscalización que tome cartas en el asunto, ante lo cual han pedido se realicen charlas con los trabajadores conjuntamente con la debida colocación de señalética.	Henry Quiroz	28/02/2017																																														