



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento							
<b>Proyecto</b>	Varios							
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Construcción de:</b>			<b>Objetivos</b>				
	1. Sistema de agua potable en Santa Eulalia 2. Red de alcantarillado y planta de tratamiento en la comunidad de Picalqui.			Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior y 57% de alcantarillado, hasta el 2019.				
<b>Seguimiento</b>	0							
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha</b>
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10.00	Estudios	2	2		
	2. Contratación	Contratos	15.00	Contratos	2	2		
	3. Red de Agua Potable	Planillas	35.00	Metros	5,618.16	4,731.10		
	4. Red de Alcantarillado	Planillas	25.00	Metros	6,874.94	5,696.29		
	5. Planta de tratamiento	Planillas	10.00	Plantas	1	0.9		
	6. Cierre y entrega	Acta entrega	5.00	Acta	1			
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>			
			617,401.20		405,101.91			
<b>Nivel de avance: 78.62%</b>				<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>		
<p>Financiero: 65,61</p> <p>Programático: 84,19</p>				Enero	79.00	54.00		
				Febrero	84.19	65.61		
				Marzo				
				Abril				
				Mayo				
				Junio				
				Julio				
				Agosto				
				Septiembre				
				Octubre				
				Noviembre				
				Diciembre				
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>		
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha receptado la planilla 3, registrando un avance del 79% en la parte constructiva y 54% financiera.			Carlos Buitron		31/01/2017		
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.							
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Según las planillas 4 y 5, se tiene un avance del 84% en lo programático y 65.6% en lo financiero.			Carlos Buitron		28/02/2017		
	<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.							