



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y Saneamiento Ambiental																																											
Proyecto	Gestión Integral de Residuos Sólidos.																																											
Descripción del proyecto	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente y su disposición, generando bioinsumos (abono).	Objetivo:				Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrido, recolección y disposición final.																																						
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																											
	Para avance programático			Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha logro																																					
	1. Construcción de los cubetos, II etapa	Planillas	50.00	Porcentaje	100	45																																						
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5.00	Contrato	1	0.2																																						
	3. Administración y Seguridad	Informes	5.00	Contrato	1	0.5																																						
	4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental	Monitoreo	15.00	Porcentaje	100	40																																						
	5. Dotación de Agua Potable	obra	10.00	Metros	2000	2000																																						
	6. Campaña Residuos Sólidos	Informes	15.00	Porcentaje	100	25																																						
	Avance financiero			Codificado																																								
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
			839,213.60																																									
Nivel de avance: 32.03%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>37.25</td><td>0</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>45.75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	37.25	0	Febrero	45.75	0	Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	37.25	0																																										
Febrero	45.75	0																																										
Marzo																																												
Abril																																												
Mayo																																												
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																							
Enero, 2017:	Avances: Se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Santiario Catonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		Karen Hidalgo		31/01/2017																																							
Febrero, 2017:	Avances: Actualmente se tiene un avance del 50% de Construcción de la II Etapa Relleno Santiario Catonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		Karen Hidalgo		28/02/2017																																							