



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento							
Proyecto	Varios							
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS		Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.					
Seguimiento	0							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10.00	Estudios	1	1		
	2. Contratación	Contratos	15.00	Contratos	1	1	x	30/12/2016
	3. Red de Alcantarillado San Pablito	Planillas	35.00	Metros	1723			
	4. Plantas de tratamiento	Planillas	35.00	Plantas	2			
	5. Cierre y entrega	Acta entrega	5.00					
	Avance financiero			Codificado				
	GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
				37,658.24				

Nivel de avance: 17.5%



Mes	Programático	Financiero
Enero	25.00	-
Febrero	25.00	-
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> No existen avances a la fecha. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017