



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento					
Proyecto	Varios					
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS			Objetivos		
				Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.		
Seguimiento	0					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1.	Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10.00	Estudios	1
	2.	Contratación	Contratos	15.00	Contratos	1
	3.	Red de Alcantarillado Chauploma	Planillas	35.00	Metros	1630
4.	Plantas de tratamiento	Planillas	35.00	Plantas	1	
5.	Cierre y entrega	Acta entrega	5.00	Actas	1	
Avance financiero			Codificado			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			37,110.34			
Nivel de avance: 35.99%						
<p>Financiero -</p> <p>Programático 51.41</p>				Mes	Programático	Financiero
				Enero	25.00	-
				Febrero	51.41	-
				Marzo		
				Abril		
				Mayo		
				Junio		
				Julio		
				Agosto		
				Septiembre		
				Octubre		
				Noviembre		
				Diciembre		
Resumen narrativo:						
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios y contratos respectivos.			Actualizado por:	Fecha:	
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			Carlos Buitron	31/01/2017	
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Se registra un avance del 80% en la construcción del tanque y 1230 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión.			Carlos Buitron	28/02/2017	
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>					