



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Agua Segura del cantón Pedro Moncayo		
Proyecto	Contratación del Contrato Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu		

Descripción del proyecto	Al realizarse el contrato complementario en el proyecto de Contratación de la Obra de Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, genera la necesidad de contratar la fiscalización externa para este contrato complementario,	Objetivo:
		Administrar el contrato de fiscalización del Complementario de la Fiscalización Obra de construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu. Los procedimientos de contratación incluirán las siguientes etapas: calificación, selección, negociación y adjudicación.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Certificación presupuestaria	Solicitud de certificación presupuestaria emitida por la Dirección Financiera	Porcentaje	100
	2	Requerimiento integral	Solicitud y perfil del Proyecto de Fiscalización del contrato complementario por parte de la Dirección de Obras Públicas	Porcentaje	100
	3	Elaboración del contrato complementario	Reuqrimiento integral, Sindicatura	Porcentaje	100
	4	Generación y suscripción del contrato complementario de fiscalización	Sindicatura generará el contrato	Porcentaje	100
	5	Fiscalización del contrato de Fiscalización de la obra del contrato complementario.	Informes de Control de Gestión	Porcentaje	100
	6	Gestión del pago de planillas del Fiscalizador del contrato complementario	Informes y planillas revisadas por Gestión de Control y aprobadas por el administrador del contrato de fiscalización.	Porcentaje	100
				Avance	Avance
			100,00	100,00	
Avance financiero			Codificado	Reforma	
GAD MPM			Inicial	Ejecutado	
			\$	135.000,00	

Nivel de avance:	60,20 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	3,50	-
		Febrero	40,00	-
		Marzo	69,00	-
		Abril	75,00	-
		Mayo	84,50	-
		Junio	85,40	-
		Julio	86,00	-
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		
	Total			-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se gestionó la emisión de la solicitud para la certificación presupuestaria Se esta revisando la planilla unica de avance de obra del contrato complementario Problemas y soluciones implemetadas: La programación anual de obras en gestión de desarrollo territorial se validó en la segunda semana de enero lo cual desprogramó las fechas de ejecución programadas. El proyecto en mención se paralizó el 14 /11/2017 Falta la firma del contrato complementario	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: 23 de febrero se realizo la solicitud del alcalde para elaborar el contrato , el 15 de febrero certificacion de la partida presupuestaria Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	28/02/2018
Marzo, 2018:	Avances: el 9 de marzo se firma el contrato complementario el 27 de marzo esta elaborado y suscrito comunicando a Sindicatura Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/03/2018
Abril, 2018:	Avances: APROBACION DE PLANILLA N 11 DE FISCALIZACION RED DE AGUA POTABLE CHIRIYACU APROBACION DE PLANILLA N 9 DE FISCALIZACION DE EXCEDENTES PLANILLA N 12 FISCALIZACION DE CHIRIYACU A PROBACION Problemas y soluciones implemetadas: Falta la firma del contrato complementario	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/04/2018
Mayo, 2018:	Avances: SE ESPERA EN ESTE MES QUE SE CUMPLA LAS ULTIMAS FASES SOBRE EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA FISCALIZACION PARA TERMINAR LOS ULTIMOS PASOS DEL CONTRATO Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	31/05/2018
Junio, 2018:	Avances: ESTA PENDIENTE DE PAGO LAS PLANILLAS Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/06/2018
Julio, 2018:	Avances: ESTA PENDIENTE DE PAGO LAS PLANILLAS estan pendientes en la direccion financiera Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Jorge Tulcanaza Director de Planificación	30/07/2018