



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Infraestructura Civil		
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras Civiles en el cantón		
<b>Descripción del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	<b>Objetivo:</b>	Es dotar de sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera dando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios solo para dar dignidad a la población.

Seguimiento					Ejecución				
Para avance programático					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación		Pond. %						
1	Gestion de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal		POA y PAC 2109	30,00	Porcentaje	100	20	x	31/07/2019
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso ( 1 ETAPA )		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/07/2019
3	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/07/2019
4	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa (Barrio San Blas)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2019
5	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/07/2019
6	Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/07/2019
7	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional ElRosario,Parroquia La Esperanza Fase II		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/07/2019
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras		Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/07/2019
				100,00					
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>					
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>		
GAD MPM				\$	532.548,63				

<b>Nivel de avance:</b>	<b>5,60 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 8,00</p>		Enero	4,00	-
		Febrero	4,00	-
		Marzo	8,00	-
		Abril	8,00	-
		Mayo	8,00	-
		Junio	8,00	-
		Julio	8,00	-
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra		