



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
Municipio y Distrito



<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Malchinguí

<b>Descripción del proyecto</b>	<p><b>Objetivo:</b></p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Malchinguí a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Malchinguí en el barrio de El Hospital, Calle Jerusalen, Iglesia de Malchinguí, y obras de categoría parroquial.</p>
---------------------------------	--

<b>Seguimiento</b>	<p>Para avance programático</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Detalle</th> <th style="width: 40%;">Medio de verificación</th> <th style="width: 10%;">Pond. %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gestion de 5 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Malchinguí</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Restauración de la Iglesia de Malchinguí</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Avance financiero</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>GAD MPM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$ 22.445,43</b></td> </tr> </tbody> </table>		Detalle	Medio de verificación	Pond. %	1	Gestion de 5 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Malchinguí	40,00	2	Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí	10,00	3	Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)	10,00	4	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	10,00	5	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	10,00	6	Restauración de la Iglesia de Malchinguí	10,00	7	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	10,00	<b>Avance financiero</b>		<b>100,00</b>	<b>GAD MPM</b>		<b>\$ 22.445,43</b>
Detalle	Medio de verificación	Pond. %																														
1	Gestion de 5 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Malchinguí	40,00																														
2	Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí	10,00																														
3	Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)	10,00																														
4	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	10,00																														
5	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	10,00																														
6	Restauración de la Iglesia de Malchinguí	10,00																														
7	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	10,00																														
<b>Avance financiero</b>		<b>100,00</b>																														
<b>GAD MPM</b>		<b>\$ 22.445,43</b>																														

<b>Nivel de avance:</b>	-	%		
	Financiero	-		
	Programático	-		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2019.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> A la espera de la publicación del informe salarial de la CGE para el año 2019.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil		30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2019.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> A la espera de la publicación del informe salarial de la CGE para el año 2019.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil		28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil		31/03/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	26/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		