

## FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO



| Programa Presupuesto Participativo    |  |  |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|-----------|--|---|---|----------|-------------|--|
| Proyecto                              |  | Construc   | ción de Obras de infraestructura civiles y viales en la par  | rroquia de Tupigachi  |           |  |   |   |          |             |  |
| Descripción del proyecto              |  | residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.  En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará nor acto pormativo del correspondiente nivel de gobierno tendrá una |  |   |           | r obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en<br>e Tupigachi a base del Presupusto participativo.   |   |   |          |             |  |
|                                       |  |  |  |   |           | Construir obras de alacntarillado , agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi. |   |   |          |             |  |
| Cognimiente                           |  | contenidos en los nlanes de desarrollo e incluidos en los presupuestos particinativos anuales.   |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
| Seguimiento .                         |  |  |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
|                                       |  | Para avance programático   |  |   |           |  |   | Ejecució  | n        |             |  |
|                                       |  | Detalle  | _  | Medio de verificación   | Pond. %   | Unidad   | Meta  | Avance  | (⊠)      | Fecha logro |  |
|                                       |  | 1  | Gestion de 2 Procesos Precontractuales de los<br>Proyectos del presupuesto participativo de la<br>parroquia de Tupigachi | POA y PAC 2019  | 40,00     | Porcentaje   | 100   | 5   | х        | 31/05/2019  |  |
|                                       |  | 2  | Construcción de la red de agua potable Santa Mónica<br>(Tupigachi)   | Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio | 20,00     | Porcentaje   | 100   | 15  | х        | 31/05/2019  |  |
|                                       |  | 3  | Adquisición de materiales para implementar el proyecto<br>de agua segura para el sector de Chinchinloma -<br>Chaupiloma  | Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio | 20,00     | Porcentaje   | 100   | 15  | х        | 31/05/2019  |  |
|                                       |  | 4  | Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras   | Informes y/o planillas Acta entrega recepción   | 20,00     | Porcentaje   | 100   | 5   | х        | 31/05/2019  |  |
|                                       |  |  | ı  | I   | 100,00    | <u></u>  | 1   | 1   | <u> </u> |             |  |
|                                       |  |  | Avance financiero  |   | С         | odificado  |   |   |          |             |  |
|                                       |  |  | GAD MPM  | Inicial \$  | 68.530,06 | Reforma  |   | <u> </u>  | Ejecuta  | ado         |  |
|                                       |  |  |  | ų.  | 00.330,00 |  |   |   |          |             |  |
| Nivel de avance: 2,10 % Mes Programát |  |  |  |   |           |  |   | Financiero  |          |             |  |
|                                       |  |  |  |   |           |  |   | Enero 2,00 -<br>Febrero 2,00 -                          |          |             |  |
|                                       | ı  |  |  |   |           |  | Marzo 3,00  |   |          | -           |  |
|                                       | Financiero   |  |  |   |           |  |   |   | 3,00     | -           |  |
|                                       | rindriciero  |  |  |   |           |  |   |   | 3,00     | -           |  |
|                                       |  |  |  |   |           | Junio<br>Julio   |   |   |          | -           |  |
|                                       | Programático   | 3.00   |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
|                                       | rrogramatico   |  |  |   |           |  | Agosto<br>Septiembre  |   |          |             |  |
|                                       | '  |  |  |   |           |  |   | Octubre   |          |             |  |
|                                       |  |  |  |   |           |  |   | Noviembre<br>Diciembre                                  |          |             |  |
|                                       |  |  |  |   |           | Diciembre  |   |   | -        |             |  |
| Resumen narrativo:                    |  |  |  |   |           | Actualizado por:   |   |   | Fecha:   |             |  |
| Avances:                              |  |  |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
| Enero, 2019:                          | Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.  Problemas y soluciones implemetadas:                           |  |  |   |           |  | Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil 30/01/2019 |   |          |             |  |
|                                       | Se esta actulizando <u>Avances:</u>  | Se esta actulizandolosprecios unitariosde laMano de Obra   |  |   |           |  |   | Alajandas I (n. n.                                      |          |             |  |
| Febrero 2019:                         | Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.  Alejandr Técnico de Infrae Problemas y soluciones implemetadas: |  |  |   |           |  |   | 20/02/2010  |          |             |  |
|                                       |  | se esta actulizandolosprecios unitariosde laMano de Obra   |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
| Marzo 2019:                           | Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  Problemas y coluciones implementados:   |  |  |   |           |  | Técnico de Infraestructura civil 31/03/2019                 |   |          |             |  |
|                                       | Algunos proyectos  | Problemas y soluciones implemetadas: Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial  Avances: Alejandro López  |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
| Abril 2019:                           | Actualizaciones de   | Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.  Problemas y coluciones implementados:   |  |   |           |  |   | Técnico de Infraestructura civil 26/04/20               |          |             |  |
|                                       | Algunos proyectos  | blemas y soluciones implemetadas: unos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial  |  |   |           |  |   |   |          |             |  |
| Mayo 2019:                            |  | Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad.   |  |   |           |  |   | Alejandro López Técnico de Infraestructura civil 31/05/ |          |             |  |
|                                       | Problemas y soluci<br>Algunos proyectos  |  | metadas:<br>en el POA y PAC Inicial  |   |           |  |   |   |          |             |  |
|                                       |  |  |  |   |           |  |   |   |          |             |  |