

Programa	Saneamiento		
Proyecto	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón		
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	Objetivo:	Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
			Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

SEGUIMIENTO					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro		
1	Gestión de 8 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Saneamiento Cantonal	POA y PAC 2019	25,00	Porcentaje	100	3%	x	31/05/2019	
2	Contratación de la obra de construcción alcantarillado Pluvial Calle Pacifico Proaño	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019	
3	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019	
4	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchingui	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019	
5	Contratación de los estudios Sistema de alcantarillado pluvial de la cabecera parroquial de la parroquia de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019	
6	Contratación de la construcción del alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019	
7	Contratación de la construcción del alcantarillado I etapa Tomalón 1, Tomalón 2, La Loma, Chimbalca	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	20	x	31/05/2019	
8	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal calle Mojanda 720ml	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	15	x	31/05/2019	
9	Mantenimientos de Alcantarillado en el Cantón	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	5,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019	
10	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	5,00	Porcentaje	100	12,5	x	31/05/2019	
			100,00						
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma		Ejecutado			
GAD MPM			\$	517.551,71		-			

Nivel de avance:	2,37 %	Mes	Programático	Financiero
	Enero		2,13	-
	Febrero		2,13	-
	Marzo		3,38	-
	Abril		3,38	-
	Mayo		3,38	-
	Junio			
	Julio			
	Agosto			
	Septiembre			
	Octubre			
	Noviembre			
	Diciembre			

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
	Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios.		
Febrero, 2019:	Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
	Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios.		
Marzo, 2019:	Avances: Se encuentra adjudicada la obra de construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma...	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/03/2019
	Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios.		
Abril, 2019:	Avances: Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	26/04/2019
	Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios de algunas obras.		

Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		