



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo					
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021					
Programa del POA	Agua y Saneamiento					
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			Objetivo:		
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual		
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10
				Avance	(%)	Fecha logro
			x	30/04/2021	30/04/2021	
			x	30/04/2021	30/04/2021	
Avance financiero			Codificado			
			Inicial	Reforma	Ejecutado	
GAD MPM			\$ 177.274,49	122.970,80	\$ -	
Nivel de avance:	54,95 %					
<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 78,50</p>			Mes	Programático	Financiero	
			Enero	-	-	
			Febrero	-	-	
			Marzo	73,00	-	
			Abril	78,50	-	
			Mayo			
			Junio			
			Julio			
			Agosto			
			Septiembre			
			Octubre			
			Noviembre			
			Diciembre			
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:	
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°6 con un avance de 80%			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021	
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica						
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Hasta el momento se cuenta con la Planilla N°7 con un avance de 85%			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021	
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica						