



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Implementación del mejoramiento del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal					
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021					
Programa del POA	Agua y Saneamiento					
Descripción objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			Objetivo:		
	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100
	2	Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100
3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	
Avance financiero			Codificado			
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			\$	21.386,34	9.386,34	
					\$ -	
Nivel de avance:	38,85 %					
	<p>Financiero: -</p> <p>Programático: 55,50</p>					
				Mes	Programático	Financiero
				Enero	-	\$ -
				Febrero	-	\$ -
				Marzo	46,00	\$ -
				Abril	47,00	
				Mayo	52,50	
				Junio	53,50	
				Julio	54,50	
				Agosto	55,50	
				Septiembre		
				Octubre		
				Noviembre		
				Diciembre		
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:	
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021	
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021	
Mayo, 2021:	<u>Avances:</u> Construcción del <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> implemetadas:			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021	
Junio, 2021:	<u>Avances:</u> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021	
Julio, 2021:	<u>Avances:</u> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021	
Agosto, 2021:	<u>Avances:</u> Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/08/2021	