

 FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO											
Programa		INFRAESTRUCTURA SOCIAL									
Proyecto		Obras de infraestructura social									
Equipo evaluador		Carlos Buitron				Fecha: 30/12/2016					
Descripción del proyecto		Obras de arrastre del año 2015 y presupuesto participativo de las parroquias		Objetivos Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la gestión del equipamiento de salud, educación y recreación con los diferentes niveles de gobierno.							
Nivel de cumplimiento		Evaluación de resultados									
		Resultados esperados		Nivel de avance programático			Tiempo en meses				
				Unidad de medida		Meta	Avance	Programado	Empleado		
Efectividad 97.22%		R1. Cerramiento del adulto mayor (Malchingui)		Metros Lineales	66.02	64.39	98%	60	59		
Eficacia 77.90%		R2. Adoquinados 6 de Diciembre-Jerusalen-Av. Los Estadios (Malchingui)		Metros cuadrados	360.00	307.90	86%	75	120		
Eficiencia 77.90%		R3. Construcción CIBV Mama Nati		Metros cuadrados	202.00	256.67	100%	60	118		
		R4. Construcción Plan de Vivienda Tabacundo		Metros cuadrados	156.75	175.79	100%	75	96		
		R5. Adoquinado Calle Francia (Tupigachi)		Metros cuadrados	135.00	164.50	100%	45	45		
		R6. Alcantarillado Calle Abdón Calderón (Tocachi)		Metros Lineales	2,310.00	2,260.00	98%	90	135		
		R7. Impermeabilización cubierta del edificio GAD		Metros cuadrados	847.00	841.13	99%	30	37		
		R8. Construcción baterías sanitarias (Malchingui)		Metros cuadrados	66.02	64.39	98%	60	59		
		Evaluación presupuestaria									
		Fuentes de financiamiento				Codificado					
						Inicial		Final		Ejecutado	
		GAM Pedro Moncayo				458,380.69		523,031.97		523,031.97	
		Total				458,380.69		523,031.97		523,031.97	
Costo beneficio		Análisis beneficio/costo: multicriterio									
1.06		Criterios		Beneficio identificado			Calificación	Valoración			
		Social		Mejor acceso a vialidad e infraestructura social			Alto	4.00			
		Económico		Optimización (ahorro) por construcción directa			Regular	3.00			
		Organizacional		Fortalecimiento de las organizaciones			Alto	4.00			
		Político		Implementación de agendas/políticas territoriales			Regular	3.00			
		Tecnológico/Metodológico		Desarrollo de esquemas de construcción directa			Alto	4.00			
				Valoración de beneficios					18.00		
		Criterios		Costo identificado			Calificación	Valoración			
		Social		Logro de acuerdos			Muy alto	5.00			
		Económico		Movilización de recursos insitucionales			Regular	3.00			
		Organizacional		Movilización ciudadana			Alto	4.00			
		Político		Establecimiento de procedimientos para apoyo directo			Regular	3.00			
		Tecnológico/Metodológico		Desarrollo de propuestas			Bajo	2.00			
				Valoración de costos					17.00		
				Relación beneficio/costo					1.06		
Análisis cualitativo											
Aspectos positivos del programa:											
<ol style="list-style-type: none"> Dotar de infraestructura básica definida participativamente. Optimización de recursos institucionales y locales. Mejoramiento de infraestructura existente. 											
Temas a mejorar:											
<ol style="list-style-type: none"> Preparación de procesos de diseño y socialización de los proyectos, previa su implementación; especialmente el tema de contribución de mejoras. Seguimiento e implementación de veedurías ciudadanas. Documentación de aportes comunitarios. 											
Aprendizajes claves											
<ol style="list-style-type: none"> Revisar la información recibida, pues en algunos casos, los costos iniciales quedaron muy por debajo de la necesidad. Establecer mecanismos de coordinación con el personal destinado a las obras, considerando los valores históricos de rendimientos obtenidos. La gestión interinstitucional e interdepartamental para lograr los requerimientos previstos, esto es diseño, licencia ambiental, etc. 											
Análisis de supuestos/riesgos:											
<p>Asumir que las estimaciones de costos desde la visión de las Juntas Parroquiales, no permite programar un presupuesto real.</p> <p>En suponer que los estudios ya fueron realizados y que son válidos, afecta sobremanera la implementación de los mismos.</p>											
Análisis de factores que influyen:											
<ol style="list-style-type: none"> El clima influyo más de lo previsto. La capacidad de maquinaria institucional así como la disponibilidad de herramientas y equipos. La disponibilidad de estudios actualizados. 											



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESPACIO RECREATIVO DE STA. MARIANITA DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Objeto del contrato: "Construcción del Cerramiento del Centro de Cuidado del Adulto Mayor y de las Baterías Sanitarias del espacio recreativo de Sta. Marianita de la Parroquia Malchingui "

Provincia :	Pichincha
Cantón :	Pedro Moncayo
Parroquia :	Malchingui
Contratista :	Ing. Santiago Reyes
Monto del contrato:	\$ 47.147.05 SIN IVA
Monto y fecha del anticipo:	\$ 23.573.53 03/02/2016
Inicio de trabajos:	03/02/2016
Plazo contractual:	60 días calendario a partir de la acreditación del anticipo.
Terminación contractual:	02/04/2016
Conclusión total trabajos:	01/04/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los doce días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, se reúnen para la recepción provisional los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr Alcalde, Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Ing. Santiago Reyes en calidad de contratista, para suscribir el acta de recepción provisional de la **Construcción del Cerramiento del Centro de Cuidado del Adulto Mayor y de las Baterías Sanitarias del espacio recreativo de Sta. Marianita de la Parroquia Malchingui DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA** con las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

1.1 Mediante contrato, celebrado entre el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo y el Ing. Santiago Reyes el día 4 de Enero de 2016 por un valor de \$ 47.147.05 USD. valor que no incluye IVA Se contrato la Construcción del Cerramiento del Centro de Cuidado del Adulto Mayor y de las Baterías Sanitarias del espacio recreativo de Sta. Marianita de la Parroquia Malchingui CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, con un plazo de 60 días calendario, a partir de la acreditación del Anticipo (03 de Febrero de 2016).

1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 05 de Mayo de 2016 S/N por parte del contratista de la obra.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de este contrato, sin tener ninguna observación.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de responsabilidad de Fiscalización del Gad Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control del Gad municipal de Pedro Moncayo, para la "CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESPACIO RECREATIVO DE STA. MARIANITA DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA "
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA: de acuerdo a la clausula Decimacuarta del contrato "Recepción Provisional".
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, en cuyo caso la correcta y oportuna solución será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

- 4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en planilla única de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA solicitud de pago fiscalización	PERIODO EJECUCION		VALOR USD(no incluye iva)
Planilla Unica	12/05/2016	03/02/2016	01/04/2016	\$ 49.764.18
Rubros Nuevos				\$ 3.474.28
			TOTAL	\$ 53.238.46

RESUMEN ECONOMICO

Monto contratado: **US\$ 47.147.05 sin iva**
Anticipo: **US\$ 23.573.53**
Monto ejecutado: **US\$ 53.238.46**
Incremento : **US\$ 6.091.41**

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

- 6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 60 días calendario contados a partir del 03 de Febrero de 2016.
- 6.1.2 Ampliaciones de plazo: NO
- 6.1.3 Plazo final: 02/04/15
- 6.1.4 Fecha de inicio: 03 de Febrero de 2016
- 6.1.5 Fecha de término real: 01 de Abril de 2016

SEPTIMA.- MULTAS

- 7.1 Los trabajos se concluyeron el día 01 de Abril de 2016, sin existir retraso, fecha que es certificada por la Fiscalización.



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

OCTAVA.- GARANTIAS

- 8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

- 10.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL ESPACIO RECREATIVO DE STA. MARIANITA DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”, en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


Arq. Jaime Gallardo
DELEGADO TECNICO GADMPM.




Ing. Alejandro López
DIRECTOR GESTIÓN DE OO.PP.





Ing. Santiago Reyes
CONTRATISTA



RELCO

Referencia: Construcción casa de desarrollo comunitario plan de vivienda y trabajo Tabacundo

Frank
01 04 2016
Administrador
OOPP
Procedo de acuerdo a la norma con control de gestión calificación

Tabacundo, 1 de Abril de 2016

Ing. Frank Boris Gualsaquí
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

Objeto: Culminación del proyecto: Construcción del cerramiento del centro de cuidado del adulto mayor y de las baterías sanitarias del espacio recreativo Sta. Marianita de la parroquia de malchingui.

En su Despacho.

De mi consideración,

Tengo a bien informarle a usted, que los trabajos contractuales del proyecto : **Construcción del cerramiento del centro de cuidado del adulto mayor y de las baterías sanitarias del espacio recreativo Sta. Marianita de la parroquia de malchingui**, han sido culminados con éxito.

Solicito de la manera más comedida se de paso a la recepción provisional de la obra antes mencionada.

Agradeciendo el interes prestado a la presente, le antelo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

Santiago REYES
Contratista

	GOBIERNO MUNICIPAL PEDRO MONCAYO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
01 ABR. 2016	
RECIBIDO POR:	N.º
HORA:	16:47
IMP. FOLIO:	2325

Alonso de Carvajal 2-35 y Pedro H de la Reina - OTAVALO
Tél: 09 83 74 20 32 - 09 89 43 39 10
E-mail: relco.imb@gmail.com

SANTIAGO REYES AGUILAR

OBRA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CIUDADO DEL ADULTO MAYOR Y CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS PARROQUIA MALCHINGUI CANTON PEDRO MONCAYO.

CONTRATISTA:		SANTIAGO REYES AGUILAR		PLANILLA DE LIQUIDACIÓN										FECHA DE INICIO DE PLAZO:		03/02/2016													
MONTO DEL CONTRATO		47.147,04		CONTRATO		PRECIO UNITARIO		TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		ACUMULADO		AVANCE													
MONTO DEL ANTICIPO		23.573,53		UNIDAD		CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL		ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		ACUMULADO		AVANCE	
PORCENTAJE ANTICIPO		50,00%		U		7,00		LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS		40		LAVAMANOS BLANCO ECONOMICO INC. ACCESORIOS		U		7,00		634,20		634,20		634,20		634,20		100,00%			
FECHA DE PAGO ANTICIPO:		03-16b-15		U		1,00		URINARIO BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)		41		URINARIO BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)		U		1,00		97,23		97,23		97,23		97,23		100,00%			
DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA:		50,00%		PTO		3,00		INSTALACIONES ELECTRICAS		42		INSTALACIONES ELECTRICAS		PTO		3,00		99,87		99,87		99,87		99,87		100,00%			
				U		1,00		PUNTO ILUMINACION CABLE PX12		43		PUNTO ILUMINACION CABLE PX12		U		1,00		58,80		58,80		58,80		58,80		100,00%			
				ML		5,00		TUBERIA CONDUIT 3/4" CARLEN6.10		44		TUBERIA CONDUIT 3/4" CARLEN6.10		ML		202,51		42,90		42,90		1.737,54		1.737,54		4050,00%			
				M2		66,05		CUBIERTA		45		CUBIERTA		M2		66,05		931,31		931,31		917,06		917,06		98,00%			
				KG		835,95		CUBIERTA DE ETERNIT SOBRE ESTRUCTURA METALICA		46		CUBIERTA DE ETERNIT SOBRE ESTRUCTURA METALICA		KG		1,79		1.924,92		1.924,92		3.445,60		3.445,60		230,00%			
				U		16,00		ACEROS DE REFUERZO CUBIERTA PERFIL TIPO G 100 por 150 por 15 por 3M		47		ACEROS DE REFUERZO CUBIERTA PERFIL TIPO G 100 por 150 por 15 por 3M		U		16,00		30,40		30,40		-		-		0,00%			
				M2		41,00		PERNOS EXPANSIBLES 5/16x2"		48		PERNOS EXPANSIBLES 5/16x2"		M2		41,29		1213,19		1213,19		1.221,89		1.221,89		101,00%			
				M2		16,63		ACABADOS		49		ACABADOS		M2		16,63		143,52		143,52		1.794,00		1.794,00		1250,00%			
				M2		2,70		CERAMICA DE PISO COLOR		50		CERAMICA DE PISO COLOR		M2		2,70		155,01		155,01		238,92		238,92		76,00%			
				U		3,00		PINTURA ESMALTE EXTERIOR/INTERIOR DOS MANOS		51		PINTURA ESMALTE EXTERIOR/INTERIOR DOS MANOS		U		3,00		238,92		238,92		304,74		304,74		100,00%			
				U		6,00		VENTANA DE ALUMINIO NATURAL (INC. VIDRIO 3 mm)		52		VENTANA DE ALUMINIO NATURAL (INC. VIDRIO 3 mm)		U		6,00		304,74		304,74		76,56		76,56		100,00%			
				M2		66,02		PUERTA METALICAS EXTERIOR NEGRO INCLUYE PICAPORTE		53		PUERTA METALICAS EXTERIOR NEGRO INCLUYE PICAPORTE		M2		66,02		76,56		76,56		-		-		0,00%			
				U		1,16		PUERTA PANELADA PB (0.70 por 2.10) INTERIORES BANDS		54		PUERTA PANELADA PB (0.70 por 2.10) INTERIORES BANDS		U		1,16		76,56		76,56		-		-		0,00%			
				U		1,00		LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA		55		LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA		U		1,00		3016,60		3016,60		48.764,18		48.764,18		105,56%			
				U		1,00		COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES		56		COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES		U		1,00		47.147,05		47.147,05		-		-		-			
				m2		16,00		VALOR PLANILLADO		57		VALOR PLANILLADO		m2		16,00		0,00		0,00		669,50		669,50		100,00%			
				ml		12,50		RUBRO NUEVO		58		RUBRO NUEVO		ml		12,50		0,00		0,00		2.398,50		2.398,50		100,00%			
				U		130,00		CIELO RAZO		59		CIELO RAZO		U		130,00		0,00		0,00		260,00		260,00		200,00%			
				M2		3,60		CANALIZACION DE 160 mm		60		CANALIZACION DE 160 mm		M2		3,60		0,00		0,00		146,28		146,28		100,00%			
				M2		0,00		POZOS DE REVISION ALCANTARILLADO		61		POZOS DE REVISION ALCANTARILLADO		M2		0,00		0,00		0,00		3.474,28		3.474,28		100,00%			
				M2		0,00		ENCOFRADO DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO		62		ENCOFRADO DE MURO DE HORMIGON CICLOPEO		M2		0,00		0,00		0,00		53.238,46		53.238,46		113,00%			
				M2		0,00		VALOR PLANILLADO RUBROS NUEVOS		63		VALOR PLANILLADO RUBROS NUEVOS		M2		0,00		0,00		0,00		3.474,28		3.474,28		100,00%			
				M2		0,00		VALOR PLANILLADO * RUBRO NUEVO		64		VALOR PLANILLADO * RUBRO NUEVO		M2		0,00		0,00		0,00		53.238,46		53.238,46		113,00%			



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA:
ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE, AV. DE LOS
ESTADIOS Y JERUSALEN DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL
CANTON PEDRO MONCAYO.**

Objeto del contrato: “ ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE,
AV. DE LOS ESTADIOS Y JERUSALEN”

Paróquia: Malchingui

Contratista: **Compañía CONSTRUCTORA AX GESTION Y
OBRAS CONAXG CIA. LTDA.**

Monto del contrato: \$ 86.629.53 dólares americanos SIN IVA (clausula v)

Monto y fecha del anticipo: \$ 43.314.77 entregado el 03/02/2016

Inicio de trabajos: 03/02/2016

Plazo contractual: 75 días calendario, contados a partir de la acreditación
del anticipo

Terminación contractual: 17/04/2016

Prórroga de plazo 1: 45 días. (Según oficio No. 177A-DOP)

Prórroga de plazo 2: 45 días. (Según oficio No. 241A-DOP)

Suspensión de obra: 0 suspensiones.

Conclusión total trabajos: 15/07/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los veinte días del mes de Julio del dos mil dieciséis, se reúnen para la **RECEPCION PROVISIONAL** los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr Alcalde, Ing. Alejandro López como Director de Gestión de Obras Públicas y Administrador del Proyecto, por una parte y por otra el Sr. Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud en calidad de representante legal de la contratista, para suscribir el acta de recepción provisional del **CONTRATO DE ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE, AV. DE LOS ESTADIOS Y JERUSALEN DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTON PEDRO MONCAYO.** bajo las siguientes cláusulas:

DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, suscrito con fecha 31 de diciembre del 2015 el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo contrata a la compañía constructora AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA. por un valor de OCHENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 53/100 CENTAVOS (\$ 86.629.53) SIN INCLUIR IVA, para ejecutar **LOS TRABAJOS DE ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE, AV. DE LOS ESTADIOS Y JERUSALEN DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTON PEDRO MONCAYO.**, con un plazo de 75 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo (03 de febrero de 2016).
- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 15 de julio del 2016 mediante OFICIO No. AXG-GADMPPM-2015-154 suscrito por Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspuud representante legal de la constructora **AXGESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA** contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y observando el art. 122 de su Reglamento vigente.

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de estos trabajos, emitiendo informe favorable.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de exclusiva responsabilidad de Fiscalización y de la dirección de Gestión de Control del GAD Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control, del GAD Cantonal de Pedro Moncayo, para la : “ **LOS TRABAJOS DE ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE, AV. DE LOS ESTADIOS Y JERUSALEN DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTON PEDRO MONCAYO.**”
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA de acuerdo a la clausula segunda “Recepción de Campo”.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, EN CUYO CASO LA CORRECTA Y OPORTUNA SOLUCION SERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en las planilla de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA SOLICITUD DE PAGO	PERIODO DE EJECUCION		VALOR PLANILLADO EN DOLARES AMERICANOS SIN IVA.
UNO	06-junio-16	03 -FEB.- 2016	31 - MAY - 2016	75,208.08
DOS	20-julio-16	01 -JUN.- 2016	15 - JUL - 2016	17,475.37

RESUMEN ECONOMICO

MONTO CONTRATADO	86,629.53 dólares americanos sin IVA.
ANTICIPO	43,314.77 dólares americanos
MONTO EJECUTADO	92,683.44 dólares americanos
COSTO TOTAL DE LA OBRA	92,683.44 dólares americanos

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

- 6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 75 días calendario contados a partir del 03 de febrero del 2016.
- 6.1.2 Ampliación de plazo 1: 45 días
- 6.1.3 Ampliación de plazo 2: 45 días
- 6.1.4 Plazo final de ejecución: 16 de julio de 2016
- 6.1.5 Fecha de inicio: 03 de febrero de 2016
- 6.1.6 Fecha de término contractual: 16 de julio de 2016
- 6.1.7 Fecha de término real: 15 de julio de 2016

SEPTIMA.- MULTAS


- 7.1 Los trabajos se concluyeron el día 15 de julio del 2016, fecha que es certificada por la Fiscalización.

OCTAVA.- GARANTIAS


- 8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

- 9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: **“ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE, AV. DE LOS ESTADIOS Y JERUSALEN DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTON PEDRO MONCAYO”**, en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.



Arq. Jaime Gallardo
DELEGADO GMPM.



Xavier Vinicio Gutiérrez
CONTRATISTA




Ing. Alejandro López
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO**

CONSTRUCTORA AX - GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.
OBRA: ADOQUINADOS DE LAS CALLES 6 DE DICIEMBRE Y JERUSALEN DE LA PARROQUIA MALCHINGUI DEL CANTON PEDRO MONCAYO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AX - GESTION Y OBRAS CONAXG		PLANILLA DE LIQUIDACION		FECHA DE INICIO DE PLAZO: 03/02/2016	
MONTO DEL CONTRATO 86.629,53				PLAZO CONTRACTUAL (dias): 75	
MONTO DEL ANTICIPO 43.314,77				FECHA FINALIZACION CONTRACTUAL: 18/04/2016	
PORCENTAJE ANTICIPO 50,00%				PRIMERA AMPLIACION (dias): 45	
FECHA DE PAGO ANTICIPO: 03-feb-16				SEGUNDA AMPLIACION (dias): 45	
DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA: 50,00%				FECHA FINAL CON AMPL. Y SUSP. MONEDAS: 17/07/2016	
				PORCENTAJE AVANCE	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO		PLANILLA		PLANILLA		ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PLANILLA No. 1	PLANILLA LIQUIDACION	PLANILLA No. 1	PLANILLA LIQUIDACION		
CALLE 6 DE DICIEMBRE											
1	REFLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m	100,00	1,55	155,00	97,75	151,51	151,51	151,51	151,51	97,75%
2	CORTE NETO EQUIPO CARGADORA FRONTAL MOTONIVELADORA e=10cm	m3	73,50	3,90	286,65	302,73	1.180,65	1.180,65	1.180,65	1.180,65	411,88%
3	CONFORMACION COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	700,00	1,38	966,00	2.384,72	3.290,91	3.290,91	3.290,91	3.290,91	340,67%
4	SUB BASE CLASE III (incluye transporte, tendido, tazerneo, hidratacion y compactacion) e=20cm	m3	140,00	8,57	1.199,80	199,87	1.712,89	1.712,89	1.712,89	1.712,89	142,76%
5	REFIRMA H=0,35 B=0,15 (H S. Fc=210 Kg/cm2)	m3	1,50	159,49	239,24	1,06	169,06	169,06	169,06	169,06	70,67%
6	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO	m3	10,50	10,76	112,98	117,72	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1121,14%
7	ADQUINADO (incl. capa de arena e=5cm)	m2	700,00	19,67	13.769,00	797,47	15.686,23	15.686,23	15.686,23	15.686,23	113,92%
8	BORDELLOS H S. Fc=210kg/cm2 B=20cm H=50cm	m	200,00	21,85	4.370,00	195,85	4.279,32	4.279,32	4.279,32	4.279,32	97,93%
9	BORDELLOS FN CURVA H S. Fc=210kg/cm2 B=20cm H=50cm	m	8,46	24,00	203,04						0,00%
10	DESALZO DE MATERIAL CON VOLQUETA CARGADA A MAQUINA DE 1 A 5 Km	m3	12,00	9,23	110,76	10,00	92,30	92,30	92,30	92,30	83,33%
11	REFRACCION DE POZOS	U	1,00	130,49	130,49	1,00	130,49	130,49	130,49	130,49	100,00%
12	SUMIDORES	U	7,00	375,32	2.627,24						0,00%
13	TUBERIA D=20 cm CENTRIFUGADA (sumideros)	m	35,00	14,44	505,40						0,00%
14	CLAVO Y REJILLA PARA SUMIDERO HERRO FUNDIDO 100X800	U	7,00	156,62	1.096,34						0,00%
15	CLAVO Y TAPA PARA POZO DE REVISION DE HIERRO	U	2,00	243,89	487,78						0,00%
16	CANAL U DE FORNIGON ED=2 u 10cm	m	7,00	72,29	506,03	96,20	6.954,30	6.954,30	6.954,30	6.954,30	1374,29%
17	CINTA REFLECTIVA	m	100,00	0,13	13,00	96,20	12,51	12,51	12,51	12,51	96,20%
AVENIDA DE LOS ESTADIOS											
18	REFLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m	80,00	1,55	124,00	100,25	155,39	155,39	155,39	155,39	125,31%
19	SURBASE CLASE III (incluye transporte, tendido, tazerneo, hidratacion y compactacion) e=10cm	m3	56,00	8,57	479,92	119,76	1.026,34	1.026,34	1.026,34	1.026,34	213,86%
20	REFIRMA H=0,35 B=0,15 (H S. Fc=210 Kg/cm2)	m3	1,20	159,49	191,39	2,53	403,51	403,51	403,51	403,51	210,83%
21	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO	m3	9,00	10,76	96,84						0,00%
22	ADQUINADO (incl. capa de arena e=5cm)	m2	560,00	19,67	11.015,20	794,41	15.626,04	15.626,04	15.626,04	15.626,04	141,86%
23	BORDELLOS EN CURVA H S. Fc=210kg/cm2 B=20cm H=50cm	m	4,80	24,00	115,20						0,00%
24	DESALZO DE MATERIAL CON VOLQUETA CARGADA A MAQUINA DE 1 A 5 Km	m3	9,00	9,23	83,07	8,00	73,84	73,84	73,84	73,84	88,89%
25	SUMIDORES	U	4,00	375,32	1.501,28						0,00%
26	TUBERIA D=20 cm CENTRIFUGADA (sumideros)	m	35,00	14,44	505,40						0,00%
27	ROTULO CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (2.40X1.20)	U	1,00	98,28	98,28	1,00	98,28	98,28	98,28	98,28	100,00%
28	CERCO Y REJILLA PARA SUMIDERO HIERRO FUNDIDO 100X80cm	U	4,00	156,62	626,48						0,00%
29	CLAVO Y TAPA PARA POZO DE REVISION DE HIERRO	U	2,00	243,89	487,78						0,00%
30	CINTA REFLECTIVA	m	80,00	0,13	10,40	100,25	13,03	13,03	13,03	13,03	125,31%
CALLE JERUSALEN											
31	REFLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m	180,00	1,55	279,00	169,90	170,35	170,35	170,35	170,35	61,06%
32	CORTE NETO EQUIPO CARGADORA FRONTAL MOTONIVELADORA e=10cm	m3	126,00	3,90	491,40	192,59	751,10	751,10	751,10	751,10	152,85%
33	REFIRMA COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)	m3	380,77	3,34	1.271,77	373,58	1.247,76	1.247,76	1.247,76	1.247,76	98,11%
34	CONFORMACION COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	1.280,00	1,38	1.756,80	1.748,80	2.413,34	2.413,34	2.413,34	2.413,34	138,79%



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA Y TRABAJO TABACUNDO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Objeto del contrato: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA Y TRABAJO TABACUNDO "

Provincia: Pichincha
 Cantón: Pedro Moncayo
 Parroquia: Tabacundo
 Contratista: Ing. Santiago Reyes
 Monto del contrato: \$ 44.350.19 SIN IVA
 Monto y fecha del anticipo: \$ 22.175.10 03/02/2016
 Inicio de trabajos: 03/02/2016
 Plazo contractual: 75 días calendario a partir de la acreditación del anticipo.
 Terminación contractual: 18/04/2016
 Ampliación de plazo: 21 días calendario
 Conclusión total trabajos: 09/05/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los diecisiete días del mes de Junio del dos mil dieciséis, se reúnen para la recepción provisional los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr. Alcalde, Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Ing. Santiago Reyes en calidad de contratista, para suscribir el acta de recepción provisional de la **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA Y TRABAJO TABACUNDO DEL CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA** con las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, celebrado entre el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo y el Ing. Santiago Reyes el día 4 de Enero de 2016 por un valor de \$ 44.350.19 USD. valor que no incluye IVA Se contrató la **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA Y TRABAJO TABACUNDO DEL CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA**, con un plazo de 75 días calendario, a partir de la acreditación del Anticipo (03 de Febrero de 2016).
- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 15 de Junio de 2016 S/N por parte del contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y Reglamento vigente.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 1.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de este contrato, sin tener ninguna observación.
- 1.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de responsabilidad de Fiscalización del Gad Cantonal de Pedro Moncayo.
- 1.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 1.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control del Gad municipal de Pedro Moncayo, para la "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA Y TRABAJO TABACUNDO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA "
- 1.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA: de acuerdo a la clausula Decimocuarta del contrato "Recepción Provisional".
- 1.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, en cuyo caso la correcta y oportuna solución será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

- 1.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la Fiscalización, se hallan consignados en planilla única de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA solicitud de pago fiscalizac	PERIODO EJECUCION		VALOR USD(no incluye iva)
Planilla Unica	14/06/2016	03/02/2016	09/05/2016	\$ 51.527.82

RESUMEN ECONOMICO

Cuanto contratado: **US\$ 44.350.19 sin iva**

Anticipo: **US\$ 22.175.10**

Cuanto ejecutado: **US 51.527.82**

Retenimiento **US\$ 7.177.63**
(18%)

SEXTA.- PLAZOS

LIQUIDACION DE PLAZOS

- 1. El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 75 días calendario contados a partir del 03 de Febrero de 2016.
- 2. Plazo contractual : 18 de abril de 2016
- 3. Ampliaciones de plazo: 21 días calendario
- 4. Fecha de terminación con ampliación: 09/05/16
- 5. Fecha de inicio: 03 de Febrero de 2016
- 6. Fecha de término real: 09 de Mayol de 2016

SEPTIMA.- MULTAS

Los trabajos se concluyeron el día 09 de Mayol de 2016, sin existir retraso, fecha que es certificada por la Fiscalización.

ACTAVA.- GARANTIAS


El contratista mantendrá vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.




DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA Y TRABAJO TABACUNDO DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA ",en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


Arq. Jaime Gallardo
DELEGADO TECNICO GADMPPM.


Ing. Alejandro López
DIRECTOR GESTION DE OO.PP.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


Ing. Santiago Reyes
CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA EN LA PARROQUIA DE TUPIGACHI, CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Objeto del contrato: "Construcción de Bordillos y Adoquinado de la Calle Francia, Parroquia Tupigachi
Provincia: Pichincha
Cantón: Pedro Moncayo
Paróquia: Tupigachi
Contratista: Ing. Santiago Reyes
Monto Del contrato: \$ 34.401.90 SIN IVA
Monto y fecha del anticipo: \$ 17.200.95 03/02/2016
Suspensión de obra: 75 días
Inicio de trabajos: 18/04/2016
Plazo contractual: 45 días calendario
Terminación contractual: 01/06/2016
Conclusión total trabajos: 31/05/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los siete días del mes de Julio de dos mil dieciséis, se reúnen para la recepción provisional los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr Alcalde, Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Ing. Santiago Reyes en calidad de contratista, para suscribir el acta de recepción provisional de la **Construcción de bordillos y adoquinado de la calle Francia, Parroquia Tupigachi** DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA con las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, celebrado entre el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo y el Ing. Santiago Reyes el día 18 de Diciembre de 2016 por un valor de \$ 34.401.90 USD. valor que no incluye IVA Se contrato la Construcción de Bordillos y Adoquinado de la Calle Francia, Parroquia Tupigachi, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA, con un plazo de 45 días calendario, a partir de la acreditación del Anticipo (03 de Febrero de 2016).
- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 06 de Julio de 2016 S/N por parte del contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y Reglamento vigente.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de este contrato, sin tener ninguna observación.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de responsabilidad de Fiscalización del GAD Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control del GAD Municipal de Pedro Moncayo, para la "CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA, PARROQUIA TUPIGACHI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA "
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA: de acuerdo a la clausula Decimocuarta del contrato "Recepción Provisional".
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, en cuyo caso la correcta y oportuna solución será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

- 4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en planilla única de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA solicitud de pago fiscalizac	PERIODO EJECUCION		VALOR USD(no incluye iva)
Planilla Única	06/07/2016	18/04/2016	31/05/2016	\$ 42.937.27
Planilla Costo + %	06/07/2016	18/04/2016	31/05/2016	\$ 3.143.91
			TOTAL	\$ 46.081.18

RESUMEN ECONOMICO

Monto contratado: **US\$ 34.401.90 sin iva**

Anticipo: **US\$ 17.200.95**

Monto ejecutado: **US\$ 46.081.18**

Incremento : **US\$ 11.679.28**

% Incremento: **33.95%**

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 45 días calendario contados a partir del 03 de Febrero de 2016.

6.1.2 Suspensión de Trabajos 75 días desde 03/02 al 17/04

6.1.3 Ampliaciones de plazo: NO

6.1.4 Plazo final: 01/06/16

6.1.5 Fecha de inicio: 18 de Abril de 2016

6.1.6 Fecha de término real: 31 de Mayo de 2016

SEPTIMA.- MULTAS

7.1 Los trabajos se concluyeron el día 31 de Mayo de 2016, sin existir retraso, fecha que es certificada por la Fiscalización.

OCTAVA.- GARANTIAS

8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.



GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

- 9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA, PARROQUI TUPIGACHI, DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA", en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


Arq. Jaime Gallardo
DELEGADO TECNICO GADMPPM




Ing. Alejandro López
**DIRECTOR GESTION DE OO.PP.
ADMINISTRADOR DE LA OBRA**




Ing. Santiago Reyes
CONTRATISTA

SANTIAGO REYES AGUILAR

OBRA: CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE FRANCIA, PARROQUIA TUPIGACHI, CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

CONTRATISTA:		SANTIAGO REYES AGUILAR		PLANILLA DE LIQUIDACIÓN		FECHA DE INICIO DE PLAZO: 18/04/2016		
MONTO DEL CONTRATO		34.401,90		PLAZO CONTRACTUAL (días): 45,00		FECHA FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 01/06/2016		
MONTO DEL ANTICIPO		17.200,95		AMPLIACIONES (días): COMPLEMENTAR		SUSPENSIÓNES (días):		
PORCENTAJE ANTICIPO		50,00%		PERIODO DE TRABAJO: 18 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2016		FECHA FINAL CON AMPL. Y SUSP.: 31/05/2016		
DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA:		50,00%		MAYO		AÑO: 2016		
		CONTRATO		CANTIDADES		MONTO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE
1	REPLANTEO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m	135,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	CORTE NETO EQUIPO CARGADORA FRONTAL MOTONIVELADORA (e=18cm)	m3	165,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) (e=17cm)	m3	160,65	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	CONFORMACION COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	945,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	SUB BASE CLASE III (incluye transporte, tendido, razanleo, hidratacion y compactacion) (e=20cm)	m3	189,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	BERMA H=0,35; E=0,15 (H.S. Fc=210 Kg/cm2)	m3	1,20	158,49	0,00	3,15	3,15	262,00%
7	EXCAVACION MANUAL A CIELO ABIERTO	m3	13,50	10,76	0,00	8,25	8,25	61,00%
8	ADOQUINADO (incl. capa de arena e=5cm)	m2	945,00	19,67	0,00	1379,58	27.136,24	146,00%
9	BORDILLOS H.S. Fc=210Kg/cm2 B=20cm H=50cm	m	270,00	21,85	0,00	324,00	7.079,40	120,00%
10	BORDILLOS EN CURVA H.S. Fc=210Kg/cm2 B=20cm H=50cm	m	2,02	24,00	0,00	5,00	120,00	248,00%
11	DESALJO DE MATERIAL CON VOLQUETA CARGADA A MAQUINA DE 1 A 5 Km	m3	50,00	9,23	0,00	0	0	0,00%
12	REPARACION DE POZOS	U	1,00	130,49	0,00	2,00	260,98	200,00%
13	SUMIDEROS	U	6,00	375,32	0,00	0	0	0,00%
14	TUBERIA D=20 cm CENTRIFUGADA (sumideros)	m	40,00	14,44	0,00	0,00	0	0,00%
15	CERCO Y REJILLA PARA SUMIDERO HIERRO FUNDIDO 100x60cm	U	5,00	156,62	0,00	0	0	0,00%
16	CERCO Y TAPA PARA POZO DE REVISION DE HIERRO	U	2,00	243,89	0,00	0,00	0	0,00%
17	CANAL U DE HORMIGON 60x60 e=10cm	m	7,00	72,29	0,00	107,20	7.749,49	1531,00%
18	CINTA REFLECTIVA	m	135,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
VALOR PLANILLADO					34.401,90	42.937,27	42.937,27	124,81%
RUBRO NUEVO CON IVA								
REJILLAS PARA CANALES RECOLECTORES								
TOTAL RUBROS NUEVOS CON IVA					0,00	3.143,91	3.143,91	9,14%
VALOR PLANILLADO + RUBROS NUEVOS					34.401,90	46.081,18	46.081,18	133,95%

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ABDON CALDERON DE LA PARROQUIA DE TOCACHI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Objeto del contrato: “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la calle Abdón Calderón de la Parroquia Tochachi “

Provincia: Pichincha

Cantón: Pedro Moncayo

Paróquia: Tocachi

Contratista: Constructora AX Gestión y obras CONAXG Cia. Ltda.

Monto del contrato: \$ 98.705.34 SIN IVA

Monto y fecha del anticipo: \$ 49.352.67 30/12/2015

Inicio de trabajos: 30/12/2015

Plazo contractual: 90 días calendario a partir de la acreditación del anticipo.

Ampliación de Plazo: 45 días

Terminación contractual: 29/03/2016

Fecha de Vencimiento con ampliación: 13/05/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los veinte y nueve días del mes de Junio del dos mil dieciséis, se reúnen para la recepción provisional los señores Arq. Jaime Gallardo, delegado del Sr Alcalde, Ing Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Representante de la Compañía Constructora AXGestión y obras CONAXG Cia. Ltda. en calidad de contratista, para suscribir el acta de recepción provisional de la **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ABDON CALDERON DE LA PARROQUIA DE TOCACHI DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.**, con las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, celebrado entre el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo y La Compañía Constructora AXGestión y Obras CANAXG Cia. Ltda. el día 15 de Diciembre de 2015 por un valor de \$ 98.705.345 USD. valor que no incluye IVA Se contrato la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Calle Abdón Calderón de la Parroquia de Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha, con un plazo de 90 días calendario, a partir de la acreditación del Anticipo (30 de Diciembre de 2015).
- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 14 de Junio de 2016 S/N por parte del contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y Reglamento vigente.



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de este contrato, sin tener ninguna observación.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de responsabilidad de Fiscalización del GAD Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control del GAD Municipal de Pedro Moncayo, para la “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ABDON CALDERON DE LA PARROQUIA DE TOCACHI, CANTON PEDRO MONCAYO, PROVINCIA PICHINCHA”
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA: de acuerdo a la clausula Decima Cuarta del contrato “Recepción Provisional”.
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, en cuyo caso la correcta y oportuna solución será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

- 4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)

DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en las siguientes planillas de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA solicitud de pago fiscalizac	PERIODO EJECUCION		VALOR USD(no incluye iva)
Planilla Uno	02/05/2016	30/12/2015	25/04/2016	\$ 85.314.12
Planilla Dos	14/06/2016	26/04/2016	13/05/2016	22.260.59
			TOTAL	107.574.71

RESUMEN ECONOMICO

Monto contratado: US\$ 98.705.34 sin iva
 Anticipo: US\$ 49.352.67
 Monto ejecutado: US\$ 107.574.71
 Incremento : US\$ 8.869.37
 % de Incremento: 8.99%

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

- 6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 90 días calendario contados a partir del 30 de Diciembre de 2015.
- 6.1.2 Ampliaciones de plazo: 45 días Calendario
- 6.1.3 Plazo final: 13/05/16
- 6.1.4 Fecha de inicio: 30 de Diciembre de 2015
- 6.1.5 Fecha de término real: 13 de Mayo de 2016

SEPTIMA.- MULTAS

- 7.1 Los trabajos se concluyeron el día 13 de Mayo de 2016, sin existir retraso, fecha que es certificada por la Fiscalización.

OCTAVA.- GARANTIAS

- 8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.



GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ABDON CALDERON, PARROQUIA TOCACHI, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA ", en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


Arq. Jaime Gallardo
DELEGADO TECNICO GADMPM.




Ing. Alejandro López
DIRECTOR GESTION DE OO.PP.




Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud
**Representante Legal Compañía Constructora AX Gestión y Obras CONAXG
CONTRATISTA**



Frank
14 06 2016
CCP
gestión
Recoda
de acuerdo
a los
regentes

OFICIO No AXG – GADPM – 2016-148
Tabacundo, 14 de Junio del 2016.

SEÑOR INGENIERO
FRANK GUALSAQUI
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
PRESENTE.

REFERENCIA.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ABDON CALDERO DE LA PARROQUIA DE TOCACHI DEL CANTON PEDRO MONCAYO.

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en sus actividades diarias.

El presente es para solicitar por segunda ocasión, se realice el **ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**, del proyecto en mención, en vista de que la primera solicitud no se dio trámite, porque no había ingresado la Planilla Única. Comunico además que dicha planilla ya fue ingresada y revisada por Fiscalización, por tal razón solicito a su distinguida autoridad, dar trámite a la presente solicitud de Recepción Provisional, y así continuar con los trámites pertinentes de finalización de obra.

Le agradezco mucho por la atención prestada.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE BARRIO
DE OBRAS DE BARRIO - CONSULTORIAS
14 JUN 2016
16 32
3493

Atentamente.

Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA AX-GESTIÓN Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA AX - GESTION Y OBRAS CONXAG CIA. LTDA.
OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ABDON CALDERON DE LA PARROQUIA DE TOCACCHI, CANTON PEDRO MONCAYO

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA AX - GESTION Y OBRAS CONXAG CIA. LTDA.	FECHA DEL INICIO DEL PLAZO	30/12/2015
MONTOS DEL CONTRATO	98.705,34	FECHA DE INICIO DEL PLAZO	90
POBLACION DEL PROYECTO	49.352,67	FECHA DE INICIO DEL PLAZO	29/03/2016
POBLACION DEL PROYECTO	50,00%	FECHA DE INICIO DEL PLAZO	45
FECHA DE PAGOS DE PROYECTO	30-dic-15	FECHA DE INICIO DEL PLAZO	
FECHA DE PAGOS DE PROYECTO	50,00%	FECHA DE INICIO DEL PLAZO	

PERIODO DE TRABAJO: 26 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2016	PLANILLA No.1	PLANILLA ACTUAL	RESUMIDO	AVANCE
MES: JUNIO	PLANILLA No.1	PLANILLA ACTUAL		
PERIODO DE TRABAJO: 26 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2016	PLANILLA No.1	PLANILLA ACTUAL		
MES: JUNIO	PLANILLA No.1	PLANILLA ACTUAL		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	PLANILLA No.1	PLANILLA ACTUAL	RESUMIDO	AVANCE
RED DE RECOLECCION									
1	Replanteo y Nivelación	Km	2,31	2,31	545,21	2,26	532,33	533,33	97,92%
2	Excavación a Máquina en suelo Suave 0.80-2.00 m	m³	1.000,00	3,33	5.997,73	647,51	2157,57	2157,57	35,97%
3	Excavación a Máquina en suelo Suave 2.00-4.00 m	m³	671,70	4,06	2.725,01	546,88	2218,67	2218,67	91,42%
4	Excavación a Máquina en Cangahua 0.60-2.00 m	m³	94,50	4,78	419,29	2556,61	11181,19	11181,19	2705,41%
5	Excavación a Máquina en Cangahua 2.00-4.00 m	m³	56,70	4,78	271,12	432,63	2097,64	2097,64	763,05%
6	Excavación en Rocas en Exposición	m³	2.339,70	0,73	1.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Replanteo de zanja	m²	116,89	7,05	824,56	2093,07	1667,24	1667,24	95,53%
8	Entubado	m	440,95	11,49	5.066,52	415,85	0,00	0,00	0,00%
9	Sum. E Inst. Tubo HS cl 3 ur-200 mm. 0.60-2.00 m	m	69,95	12,72	882,13	291,65	4778,12	4778,12	94,31%
10	Sum. E Inst. Tubo HS cl 3 ur-250 mm. 2.00-4.00 m	m	1.594,75	16,01	23.551,99	1350,16	3709,78	3709,78	420,55%
11	Sum. E Inst. Tubo HS cl 3 ur-250 mm. 2.00-4.00 m	m	154,55	17,60	2.723,17	103,55	21615,93	21615,93	84,60%
12	Sum. E Inst. Tubo PVC Novolort d=250 mm. 0.60-2.00m	m	49,35	30,05	924,04	23,77	1824,55	1824,55	87,00%
13	Sum. E Inst. Tubo PVC Novolort d=250 mm. 2.00-4.00m	m	49,35	30,05	924,04	23,77	1824,55	1824,55	87,00%
14	Pozo de Revisión HS cl 180 kg/cm² 0.60-2.00m	u	23,00	486,88	11.193,87	73,00	1382,25	1382,25	77,30%
15	Pozo de Revisión HS cl 180 kg/cm² 2.00-4.00m	u	9,00	533,12	5.694,08	10,00	631,20	631,20	111,11%
16	Salto de desvío D : 200mm.	u	1,00	63,59	63,59	0,00	63,59	63,59	100,00%
17	Salto de desvío D : 250mm	u	1,00	78,11	78,11	0,00	78,11	78,11	100,00%
18	Relevo Compactado	m³	2.553,01	3,55	9.063,18	3940,14	13997,50	13997,50	154,93%
FOSA SEPTICA 15m3									
19	Replanteo y Nivelación Fosa	m²	22,00	2,19	48,18	0,00	52,78	52,78	109,55%
20	Excavación a mano en Suelo Normal	m³	40,00	8,04	321,60	0,00	379,25	379,25	117,93%
21	Excavación en Rocas en Exposición	m³	5,00	42,60	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Empedrado de Base	m²	20,00	7,81	160,89	0,00	147,14	147,14	91,46%
23	Replanteo Tc.: 160 kg/cm² n=0,07m	m³	1,03	166,26	171,29	0,00	151,30	151,30	88,36%
24	Herrington Simple Tc.: 210 kg/cm²	m³	14,50	204,09	3.019,64	0,00	2203,52	2203,52	72,97%
25	Encofrado recto con tabla de monte	m²	58,00	11,48	636,84	0,00	913,00	913,00	137,12%
26	Acero de refuerzo fy: 4200kg/cm²	kg	712,11	2,36	1.650,59	0,00	1647,64	1647,64	98,64%
27	Encoado tipo 3 + sílica 1	m²	54,00	11,11	590,94	0,00	693,93	693,93	115,67%
28	Empedrado tipo 4	m²	27,00	9,45	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	Relevo Compactado	m³	10,00	9,55	34,50	0,00	42,14	42,14	118,70%
30	Desalojo de Material sobrante	m³	20,00	4,04	80,80	0,00	72,72	72,72	90,00%
31	Sistema de Ventilación	u	2,00	24,16	24,16	0,00	24,16	24,16	100,00%
32	Sistema de Drenaje	m	16,00	27,03	486,54	0,00	381,12	381,12	78,33%
33	Corramiento de Malla	m	110,00	69,00	7.599,00	0,00	7362,23	7362,23	96,97%
34	Pavimento Peatonal de piedra 0.90x2.10m	u	1,00	169,29	169,29	0,00	166,23	166,23	100,00%
35	Tapa Sanitaria Metálica 0.60x0.60m	u	2,00	113,12	226,24	0,00	216,24	216,24	100,00%
36	Compañía de Madera con Vagilato y Volarpe 0.50x0.50	u	1,00	412,80	412,80	0,00	412,80	412,80	100,00%
CAMPO DE INFILTRACION									
37	Replanteo y Nivelación	Km	0,70	256,02	256,02	0,00	36,40	36,40	15,00%
38	Excavación de zanja a mano	m³	70,00	8,04	562,80	0,00	77,20	77,20	137,28%
39	Replanteo de zanja a mano	m	130,00	0,73	94,90	0,00	109,14	109,14	115,00%
40	Sum. E Inst. Tuberia PVC d=200 mm de 10m	m	130,00	10,60	1.404,00	0,00	1290,28	1290,28	91,90%
41	Sum. E Inst. Tuberia PVC d=200 mm de 10m	m	20,00	37,16	743,20	0,00	693,50	693,50	112,15%
42	Sum. E Inst. Tuberia PVC d=200 mm de 10m	m	50,00	30,61	612,20	0,00	686,58	686,58	112,15%
43	Relevo de tierra sin compactado	m³	50,00	2,34	70,40	0,00	212,19	212,19	502,27%
44	Acero de refuerzo fy: 4200kg/cm²	kg	220,00	2,36	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Cable de refuerzo de ladrillo 1.0-1.60 m	u	4,00	126,23	504,92	0,00	1362,30	1362,30	250,00%
46	Sum. E Inst. Tuberia PVC d: 200 mm	m	56,00	10,80	324,00	0,00	451,95	451,95	133,93%
CONEXION DOMICILIARIA									
47	Conexiones domiciliarias	u	18,00	124,22	2.235,96	0,00	1490,64	1490,64	66,67%
48	VALOR PLANILLADO				98.705,34	85.314,12	22.260,59	107.574,71	109,99%



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

**ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA:
IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Objeto del contrato: "IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL"

Paroquia: Tabacundo

Contratista: **Compañía CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.**

Monto del contrato: 31,221.23 dólares americanos SIN IVA (clausula v)

Monto y fecha del anticipo: 15,610.62 entregado el 30/12/2015

Inicio de trabajos: 30/12/2015

Plazo contractual: 30 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo

Terminación contractual: 29/01/2016

Prórroga de plazo: 07 días. (Según oficio No. 047A-DOP)

Suspensión de obra: 0 suspensiones.

Conclusión total trabajos: 05/02/2016

En la ciudad de Tabacundo, a los nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, se reúnen para la RECEPCION PROVISIONAL los señores Arq. Roberto Burbano, delegado del Sr Alcalde, Sr. Ing. Alejandro López Director de Gestión de Obras Públicas y Administrador del Proyecto, por una parte, y por otra el Sr. Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud en calidad de representante legal de la contratista, para suscribir el acta de recepción provisional del **CONTRATO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA** bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Mediante contrato, suscrito con fecha 15 de diciembre del 2015 el GAD MUNICIPAL de Pedro Moncayo contrata a la compañía constructora AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA. por un valor de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CON VEINTE Y TRES CENTAVOS (\$ 31.221.23) SIN



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL

INCLUIR IVA, para ejecutar **LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL GAD MUNICIPAL**, con un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la acreditación del anticipo (30 de diciembre de 2015).

- 1.2 La presente acta se celebra de conformidad a la solicitud de Recepción Provisional Formulada con fecha 26 de Febrero del 2016 mediante OFICIO No. AXG-GADMPM-2016-143 suscrito por Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspud representante legal de la constructora AX-GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA contratista de la obra.
- 1.3 Este acto administrativo se da cumplimiento basado en el Art. 81 de la Ley de Contratación Pública y observando el art. 122 de su Reglamento vigente.

SEGUNDA.- RECEPCION DE CAMPO

- 2.1 La Comisión de recepción integrada para el efecto, procede en el sitio de la obra a realizar la diligencia de recepción provisional materia de estos trabajos, emitiendo informe favorable.
- 2.2 Cabe señalar que la calidad y la cantidad de los materiales, accesorios empleados, liquidación económica y de plazos de ejecución de trabajos, son de exclusiva responsabilidad de Fiscalización y de la dirección de Gestión de Control del Gad Cantonal de Pedro Moncayo.
- 2.3 Observaciones de campo: Ninguna

TERCERA.- FISCALIZACION DE OBRA

- 3.1 La Fiscalización de la obra, estuvo a cargo de la Dirección de Gestión de Control, del Gad Cantonal de Pedro Moncayo, para la : **“ LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO , PROVINCIA DE PICHINCHA .”**
- 3.2 Los miembros de la Comisión, proceden a la firma del Acta de ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL de la OBRA de acuerdo a la clausula segunda “Recepción de Campo”.
- 3.3 El Contratista, no obstante de la suscripción de la presente Acta de Recepción Provisional, responderá por los VICIOS OCULTOS que pudieren aparecer por la ejecución de los trabajos, **EN CUYO CASO LA CORRECTA Y OPORTUNA SOLUCION SERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

El contratista libera a la Entidad Contratante de toda responsabilidad por cualquier reclamo u obligación derivada de la ejecución del contrato por parte de terceros vinculados al Contratista.

CUARTA.- OBRA EJECUTADA:

4.1 Con los antecedentes expuestos, el Contratista realizó la obra, conforme al siguiente detalle: (Se adjunta copia de la planilla de liquidación de obra)

QUINTA.- LIQUIDACION ECONOMICA

5.1.- Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por la fiscalización, se hallan consignados en las planilla de pago, según el siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA:

PLANILLAS	FECHA SOLICITUD DE PAGO	PERIODO DE EJECUCION		VALOR PLANILLADO EN DOLARES AMERICANOS SIN IVA.
UNO	02-mar-16	30 -DIC.- 2015	05 - FEB. - 2016	38,969.00

RESUMEN ECONOMICO

MONTO CONTRATADO	31,221.23 dólares americanos sin IVA.
ANTICIPO	15,610.62 dólares americanos
MONTO EJECUTADO	38,969.00 dólares americanos
COSTO TOTAL DE LA OBRA	38,969.00 dólares americanos

SEXTA.- PLAZOS

6.1 LIQUIDACION DE PLAZOS

6.1.1 El plazo de ejecución de la obra, según contrato es de 30 días calendario contados a partir del 30 de diciembre del 2015.

6.1.2 Ampliaciones de plazo: 7 días



DIRECCIÓN DE GESTION DE CONTROL

- 6.1.3 Plazo final de ejecución: 05 de Febrero 2016
- 6.1.4 Fecha de inicio: 30 de Diciembre 2015
- 6.1.5 Fecha de término contractual: 29 de Enero 2016
- 6.1.6 Fecha de término real: 05 de Febrero 2016

SEPTIMA.- MULTAS


7.1 Los trabajos se concluyeron el día 05 de febrero del 2016, fecha que es certificada por la Fiscalización.


OCTAVA.- GARANTIAS

8.1 El contratista mantendrá vigente la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO hasta la Entrega – Recepción Definitiva de la obra.

NOVENA.- SUSCRIPCION DEL ACTA

9.1 Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra: "IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA" ,en cuatro ejemplares del mismo tenor y contenido, por parte de los delegados que han intervenido en esta diligencia.


 Arq. Roberto Burbano
 DELEGADO GMPM.


 Xavier Vinicio Gutierrez
 CONTRATISTA


 Ing. Alejandro Lopez
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ADMINISTRADOR DEL PROYECTO



CONSTRUCTORA AX GESTION Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.
OBRA: IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA AX
 GESTION Y OBRAS
 CONAXG CIA. LTDA.

MONTO DEL CONTRATO (SIN IVA)

31.221,23

MONTO DEL ANTICIPO

15.610,62

PORCENTAJE ANTICIPO

50,00%

FECHA DE PAGO ANTICIPO:

30-dic-15

DESCUENTO ANTICIPO ESTA PLANILLA:

50,00%

PLANILLA UNICA

FECHA DE INICIO DE PLAZO
 PLAZO CONTRACTUAL (días)
 FECHA FINALIZACIÓN CON
 AMPLIACIONES (días): COMP
 SUSPENSIONES (días):
 FECHA FINAL CON AMPL. Y

30/12/2015
 30
 29/01/2016
 7,00
 05/02/2016

PERIODO DE TRABAJO: 30 DE DICIEMBRE 2015 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS		MONTO		PORCENTAJE
						ACUMULADO ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	PLANILLA ANTERIOR	PLANILLA ACTUAL	
RUBROS CONTRACTUALES										
1	DESENTEJADO	m2	847,00	4,79	4.055,44	841,13	841,13	0,00	4027,33	99,00%
2	RETIRO DE TRIADO	m2	500,00	1,94	971,25	830,36	830,36	0,00	1612,98	166,00%
3	LAMINA ASFALTICA CON REFUERZO EN POLIESTER (IMPERMEAB. DE CUBIERTA)	m2	847,00	11,08	9.382,64	830,36	830,36	0,00	9198,36	98,00%
4	REPOSICION DE TEJAS GRANDES	m2	195,00	9,52	1.857,08	246,98	246,98	0,00	2352,10	127,00%
5	TABLEROS DE BASE DE CUBIERTA	m2	328,00	32,05	10.511,09	450,43	450,43	0,00	14434,54	137,00%
6	TIRIADO	m2	172,00	2,26	388,29	374,04	374,04	0,00	844,39	217,00%
7	ENTEJADO	m2	847,00	4,79	4.055,44	841,13	841,13	0,00	4027,32	99,00%
VALOR PLANILLADO (RUBROS CONTRACTUALES)					31.221,23			0,00	36.497,02	117,00%
RUBROS NUEVOS										
A	REBOCADOS	ml.	0,00	4,76	4,76	352,59	352,59	0,00	1.678,33	5,00%
B	RETIRO Y COLOCACION DE LISTONES	m2	0,00	1,85	1,85	377,17	377,17	0,00	697,76	2,00%
C	CANAL TOL GALVANIZADO LIMA/HOYA	ml.	0,00	4,88	4,88	19,65	19,65	0,00	95,89	0,00%
VALOR PLANILLADO (RUBROS NUEVOS)									2.471,98	8,00%
VALOR TOTAL PLANILLADO									38.969,00	125,00%
AMORTIZACION DE ANTICIPO										
		50,00%						0,00	15.610,62	
DESCUENTOS Y RETENCIONES										
		1,00%						0,00	389,69	
								0,00	16.000,31	
								0,00	22.968,69	
VALOR NETO A PAGARSE A CONTRATISTA (SIN IVA)										
SON: VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 44/100 CENTAVOS										
TABACUNDO, 10 DE FEBRERO DEL 2016										

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side. Two circular punch holes are visible on the right edge.

ARQUITECTURA - CONSTRUCCION
GESTION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
SERVICIOS DE ASESORIAS - CONSULTORIAS
INSTALACIONES ESPECIALES - REMODELACIONES
INTERIORISMO - MOBILIARIO - ESTRUCTURAS METALICAS

CONS
TRUC
TORA



OFICIO N° AXG - GADPM - 2016-143
Tabacundo, 026 de Febrero del 2016.

Señor Ingeniero
FRANK GUALSAQUI
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO
Presente.

Frank
26 02 2016
C. Gestor de
Administrador de
contrato

Proceda a las
de acuerdo a las
normas
establecidas.

REFERENCIA.- IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.

Reciba un cordial saludo, deseándole muchos éxitos en sus actividades diarias.

El presente es para solicitar por segunda ocasión, se realice el **ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**, del proyecto en mención, en vista de que la primera solicitud no se dio trámite, porque no había ingresado la Planilla Única. Comunico además que dicha planilla fue ingresada mediante oficio AXG-GADPM-2016-142 con fecha 19 de febrero del 2016, por tal razón solicito a su distinguida autoridad, dar trámite a la presente solicitud de Recepción Provisional, y así continuar con los trámites pertinentes de finalización de obra.


Le agradezco mucho por la atención prestada.

Atentamente.



Xavier Vinicio Gutiérrez Cuaspu
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA AX-GESTIÓN Y OBRAS CONAXG CIA. LTDA.





GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Primero la Gente



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tabacundo, 07 de marzo del 2016.
Oficio N. 104-DOP


Ingeniero
Patricio Díaz
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE CONTROL
GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**
Presente.-

Asunto: **RECEPCIÓN PROVISIONAL: CONTRATO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA
CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.**

En referencia al oficio N° **AXG-GADPM-2016-143** del 26 de febrero del 2016, en el que se solicita la recepción provisional de la obra, en calidad de administrador y con la venia del señor Alcalde, se delega al Arq. Roberto Burbano para que sea parte de la comisión para la entrega – recepción provisional de la mencionada obra.

Particular que comunico para se hagan las respectivas notificaciones.


Atentamente,


Ing. Alejandro López Ch.
DIRECTOR DE OBRAS GESTIÓN DE O.O.P.P.



Adjunto se servirá encontrar:

1. Copia del oficio N° **AXG-GADPM-2016-143** del contratista del 26 de marzo del 2016 sumillado por el señor alcalde.



08-03-2016

Arq. Roberto Burbano

Página 1

i Con orgullo, pedromoncayense

