

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO							
Programa	Agua y saneamiento						
Proyecto	Varios						
Descripción del proyecto	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10,00	Estudios	16	14	
	2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo - Fase I	Informes	5,00	Metros	4.800		
	3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo)	Informes	5,00	m ³	400		
	4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	1.100		
	5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.600		
	6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	1.600		
	7. Alcantarillado pluvial Pacífico Proaño (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	100		
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5,00	Metros	1.700			
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	280			
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	150			
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5,00	Metros	2.700			
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchinguí)	Informes	10,00	m ²	3.000			
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburo, Fase I (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	2.700			
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí, Fase I	Informes	5,00	Porcentaje	100			
15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi)	Informes	5,00	Porcentaje	101			
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.300			
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburo-Arrastre	Informes	5,00	Metros	2.700			
18. Entrega de obras	Actas	5,00	Actas	16			
Avance financiero		Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM		1.492.554,07					
Nivel de avance: 6.13%			Mes		Programático	Financiero	
<p>Financiero -</p> <p>Programático 8,75</p>			Enero		6,25	-	
			Febrero		8,75	-	
			Marzo		3,33	-	
			Abril		3,33	-	
			Mayo		3,33	-	
			Junio				
			Julio				
			Agosto				
			Septiembre				
			Octubre				
			Noviembre				
			Diciembre				
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18)		Carlos Buitron		31/01/2017		
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica						
Febrero, 2017:	Avances: Se cuenta con 4 estudios adicionales.		Carlos Buitron		28/02/2017		
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica						
Marzo, 2017:	Avances: No se registran avances.		Carlos Buitron		31/03/2017		
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica						
Abril, 2017:	Avances: No se registran avances.		Carlos Buitron		31/03/2017		
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica						
Mayo, 2017:	Avances: Se cuenta con 5 de los 15 estudios.		Carlos Buitron		31/05/2017		
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica						