



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento							
Proyecto	Pesillo - Imbabura							
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha.			Objetivos				
	En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Nañoloma.			Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.				
Seguimiento	0							
Para avance programático			Ejecución					
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha
1. Estudios		Estudios	5.00	Estudios	1	1		
2. Contratación		Contratos	10.00	Contratos	1	0.5		
3. Red de Agua Potable		Planillas	80.00	Metros				
4. Cierre y entrega		Acta entrega	5.00	Acta				
Avance financiero			Codificado					
GAD PM			Inicial	Reforma		Ejecutado		
			1,538,202.04			58,574.94		
Nivel de avance: 8.14%								
<p>Financiero 3.81</p> <p>Programático 10.00</p>				Mes		Programático	Financiero	
				Enero		5.00	3.81	
				Febrero		10.00	3.81	
				Marzo				
				Abril				
				Mayo				
				Junio				
				Julio				
				Agosto				
				Septiembre				
				Octubre				
				Noviembre				
				Diciembre				
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2017:	Avances: Participación en la caminata y programa realizado en el Estadio Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto.			Carlos Buitron		31/01/2017		
Problemas y soluciones implemetadas:								
No aplica.								
Febrero, 2017:	Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.			Carlos Buitron		28/02/2017		
Problemas y soluciones implemetadas:								
No aplica.								