



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Programa | Agua y saneamiento | |
| Proyecto | Varios | |
| Descripción del proyecto | Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias. | Objetivos: Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019. |

| HITOS DEL PROYECTO | | | | Ejecución | | | | |
|--|-----------------------|---------|--|------------|-------|--------|-----|-------------|
| Para avance programático | | | | Unidad | Meta | Avance | (%) | Fecha logro |
| Detalle | Medio de verificación | Pond. % | | | | | | |
| 1. Estudios y licencias ambientales | Estudios | 10.00 | | Estudios | 16 | 14 | | |
| 2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. Fase I | Informes | 5.00 | | Metros | 4,800 | | | |
| 3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo) | Informes | 5.00 | | m³ | 400 | | | |
| 4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi) | Informes | 5.00 | | Metros | 1,100 | | | |
| 5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi) | Informes | 5.00 | | Metros | 2,600 | | | |
| 6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi) | Informes | 5.00 | | Metros | 1,600 | | | |
| 7. Alcantarillado pluvial Pacifico Proano (Tabacundo) | Informes | 5.00 | | Metros | 100 | | | |
| 8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I | Informes | 5.00 | | Metros | 1,700 | | | |
| 9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo) | Informes | 5.00 | | Metros | 280 | | | |
| 10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo) | Informes | 5.00 | | Metros | 150 | | | |
| 11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I | Informes | 5.00 | | Metros | 2,700 | | | |
| 12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui) | Informes | 10.00 | | m² | 3,000 | | | |
| 13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi) | Informes | 5.00 | | Metros | 2,700 | | | |
| 14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasqui, Fase I | Informes | 5.00 | | Porcentaje | 100 | | | |
| 15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi) | Informes | 5.00 | | Porcentaje | 101 | | | |
| 16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi) | Informes | 5.00 | | Metros | 2,300 | | | |
| 17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre | Informes | 5.00 | | Metros | 2,700 | | | |
| 18. Entrega de obras | Actas | 5.00 | | Actas | 16 | | | |

| Avance financiero | | Codificado | |
|-------------------|---------|------------|-----------|
| | Inicial | Reforma | Ejecutado |

| | | | |
|--------|--------------|--|--|
| GAD PM | 1,492,554.07 | | |
|--------|--------------|--|--|

| Nivel de avance: 6.13% | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6.25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>8.75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | Mes | Programático | Financiero | Enero | 6.25 | - | Febrero | 8.75 | - | Marzo | | | Abril | | | Mayo | | | Junio | | | Julio | | | Agosto | | | Septiembre | | | Octubre | | | Noviembre | | | Diciembre | | |
|------------------------|--------------|--|-----|--------------|------------|-------|------|---|---------|------|---|-------|--|--|-------|--|--|------|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| Mes | Programático | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 6.25 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 8.75 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen narrativo: | | Actualizado por: | Fecha: |
|--------------------|---|------------------|------------|
| Enero, 2017: | <u>Avances:</u> Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18) <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica | Carlos Buitron | 31/01/2017 |
| Febrero, 2017: | <u>Avances:</u> Se cuenta con 4 estudios adicionales. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica | Carlos Buitron | 28/02/2017 |