



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Obras e infraestructura cantonal					
Proyecto	Varios					
Descripción del proyecto	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	Objetivos				
		Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (☒)
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12.00	Estudios	12	3
	2. Contratos	Contratos	6.00	Contrato	6	
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progreso	Informes	10.00	m ²	36424	
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi	Informes	8.00	m ²	30	
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	8.00	m ²	120	
	6. Casa Barrial El Rosario	Informes	8.00	m ²	180	
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura	Informes	15.00	m ²	600	
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchingui)	Informes	8.00	m ²	400		
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20.00	Porcentaje	100		
10. Entrega de obras	Actas	5.00	Acta	12		
Avance financiero			Codificado			
			Inicial	Reforma	Ejecutado	
GAD PM			616,714.00			

Nivel de avance: 2.1%																																									
<p>Financiero: - Programático: 3.00</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">2.00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">3.00</td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	2.00	-	Febrero	3.00		Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	2.00	-																																							
Febrero	3.00																																								
Marzo																																									
Abril																																									
Mayo																																									
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y 2) Baterías Sanitarias de Cochasqui	Carlos Buitron	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Febrero, 2017:	Avances: Se realiza un estudio adicional	Carlos Buitron	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		