



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo	
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi	
Descripción del proyecto	En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.	Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.
	En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se contituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.	

Seguimiento				
Para avance programático				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	
1	Gestion de 2 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi	P0A y PAC 2019	40,00	
2	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	
3	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	
4	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	20,00	
		100,00		
Avance financiero		Codificado		
		Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD MPM		\$	68.530,06	-

Nivel de avance:	2,10 %	Mes	Programático	Financiero
<p>Financiero -</p> <p>Programático 3,00</p>		Enero	2,00	-
		Febrero	2,00	-
		Marzo	3,00	-
		Abril	3,00	-
		Mayo	3,00	-
		Junio	3,00	-
		Julio	3,00	-
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Problemas y soluciones implemetadas: Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019