



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2019

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Manabí - Ecuador



Programa	Programa vial Cantonal		
Proyecto	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo		
Descripción del proyecto	El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón. La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso. La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas. Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola. En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.		Objetivo: Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.
			Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Adoquinado de la II Etapa de la Calle Jerusalem en la Parroquia de Malchingui	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2019
	2	Adquisición de materiales para la ejecución del Adoquinado de la Calle Valencia I etapa Parroquia La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2019
	3	Adquisición de materiales para la construcción de Bordillos y Adoquinados de la Comunidad e Guallaro Grande, Parroquia Tabacundo	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	100	x	10/04/2019
4	Adquisición de materiales para la construcción de Adoquinado y drenaje de la calle Mojanda en la Parroquia de La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	20,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2019	
5	Mejoramiento, mantenimiento y ampliación de vías en el cantón Pedro Moncayo	Cronograma Informes técnicos	20,00	Porcentaje	100	30,00	x	31/03/2019	
Avance financiero		Codificado							
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD MPM		\$	600.992,16		-				

Nivel de avance:	48,30 %																																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>38,67</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>51,33</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>41,30</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>48,30</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>48,30</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>48,30</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		38,67	Febrero		51,33	Marzo		41,30	Abril		48,30	Mayo		48,30	Junio		48,30	Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero		38,67																																										
Febrero		51,33																																										
Marzo		41,30																																										
Abril		48,30																																										
Mayo		48,30																																										
Junio		48,30																																										
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 70% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratación de obra 2. Recepción del 50% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administración directa Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/01/2019
Febrero, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratación de obra 2. Recepción del 75% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administración directa Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	28/02/2019
Marzo, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% se realizo la Recepcion Provincial 2. Se encuentra en Recepcion Definitiva del 100% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administración directa Problemas y soluciones implemetadas:	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	01/04/2019
Abril, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% en la adquisición de materiales del Adoquiando del ingreso a la casa comunal de Guallaro Grande Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	23/04/2019
Mayo, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/05/2019
Junio, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones 2. Intervención de mantenimiento en las vía de la comunidad Cananville, Puruhantag, Barrio La Cruz Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	30/06/2019