



FICHA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL EF 2019

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Mojanda y Zumbra



Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de La Esperanza		
Descripción del proyecto	Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de La Esperanza coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que alrededor del 40 % de la población no cuenta con servicio de alcantarillado El agua de consumo humano tiene tratamiento potabilizante y el sistema de aguas servidas todavía no sobrepasa el 50% de la cobertura necesaria, a diferencia que la energía eléctrica se encuentra en un 100% en el territorio parroquial Infraestructura y acceso de la población a servicios de salud y educación. La Prioridad de las vías de La Parroquia La Esperanza Primera: El Rosario – Vicente Solano – Cubinche - Tomalón Apertura y comunicación entre caminos vecinales. Observando técnicas para apertura de vías. Segunda: Chimbacalle – San Luis – Guaraquí - Tomalón Tercera: La Esperanza – Otón Cuarta: Chimbacalle – Guaraquí – Mojanda – La Esperanza Quinta: Chimburlo – Chimbacalle – La Esperanza – Tabacundo.	Objetivo:	1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de La Esperanza a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de La Esperanza en los barrios de Chimbacalle, Tomalón, La Loma, Mojanda, Cubinche, El Rosario.

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Gestión de 4 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de La Esperanza	POA y PAC 2019		Porcentaje	100	5	x	30/06/2019
2	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma) 1 etapa	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		Porcentaje	100	20	0	30/06/2019
3	Adquisición de materiales para la obra de construcción del alcantarillado pluvial y/o canal de la Calle Mojanda (720m)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		Porcentaje	100	15	x	30/06/2019
4	Contratación de la obra de construcción de baterías sanitarias del parque recreacional El Rosario Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		Porcentaje	100	15	0	30/06/2019
5	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la Calle Mojanda (8400m2)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		Porcentaje	100	15	x	30/06/2019
6	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes		Unidad	13	6	x	30/06/2019
Avance financiero			100,00					
GAD MPM			\$		176.114,58			Codificado
			Reforma		Ejecutado			

Nivel de avance: 10,41 %																																								
<p>Financiero: 10,41 % Programático: 14,87 %</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 15%;">Programático</th> <th style="width: 15%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>4,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>4,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>13,25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>14,25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>14,10</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>14,87</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	4,50	-	Febrero	4,50	-	Marzo	13,25	-	Abril	14,25	-	Mayo	14,10	-	Junio	14,87	-	Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	4,50	-																																						
Febrero	4,50	-																																						
Marzo	13,25	-																																						
Abril	14,25	-																																						
Mayo	14,10	-																																						
Junio	14,87	-																																						
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019: Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero, 2019: Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Problemas y soluciones implementadas: Se está actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo, 2019: Avances: Actualizaciones de presupuestos y de proyectos declarados desiertos por cambio de autoridad. Problemas y soluciones implementadas: Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/03/2019
Abril, 2019: Avances: El Proyecto del Alcantarillado de Tomalón, Chimbacalle, se encuentra ya firmado el contrato. Se tiene que realizar la contratación de la fiscalización para a posterior continuar con el trámite con el BDE para el desembolso de los recursos para el anticipo. Problemas y soluciones implementadas: Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	26/04/2019
Mayo, 2019: Avances: El Proyecto del Alcantarillado de Tomalón, Chimbacalle, se encuentra ya firmado el contrato. Se tiene que realizar la contratación de la fiscalización para a posterior continuar con el trámite con el BDE para el desembolso de los recursos para el anticipo. Problemas y soluciones implementadas: Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/05/2019

Junio, 2019:	<u>Avances:</u> El Proyecto del Alcantarillado de Tomalón, Chimbacalle, se encuentra ya firmado el contrato. Se tiene que realizar la contratación de la fiscalización para a posterior continuar con el trámite con el BDE para el desembolso de los recursos para el anticipo.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Algunos proyectos no constan en el POA y PAC Inicial		