



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.		
Programa del POA	Construcción de Obras Civiles en el cantón		
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	Objetivo:	
		Garantizar el acceso a servicios básicos, especialmente centros de recreación en beneficio de la comunidad.	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.	

Para avance programático					Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro		
1	Adquisición de materiales para la remodelación emergente de las nuevas oficinas de la Fiscalía de la ciudad de Tabacundo.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019	
2	Adquisición de materiales para la construcción emergente de baterías sanitarias en parqueaderos	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	40	x	31/10/2019	
3	Adquisición de materiales de construcción para la remodelación de la Alcaldía.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019	
4	Adquisición de materiales de construcción para la realización de arreglos emergentes en el palacio municipal.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	40	x	31/10/2019	
5	Adquisición de materiales para la construcción de los graderíos del Estadio de Loma Gorda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
6	Contratación de la obra de construcción de cubierta metálica del Estadio de Loma Gorda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
7	Adquisición de materiales para las baterías sanitarias del Estadio de Tanda.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
8	Adquisición de materiales para las baterías sanitarias en las antiguas lavanderías de la parroquia La Esperanza.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
9	Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento del Centro Infantil de Chimbacalle y la Casa Barrial.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
10	Adquisición de materiales para el Cerramiento del Estadio del Barrio El Rosario	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
11	Contratación de la obra de construcción del centro de desarrollo comunitario de la casa barrial El Rosario (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019	
12	Contratación de la Construcción del UPC en el Barrio Pichincha.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
13	Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	0	x	31/10/2019	
14	Adquisición de herramientas básicas para la cuadrilla municipal	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	50	x	31/10/2019	
15	Contratación de la obra construcción del Complejo Judicial Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
16	Contratación de la Obra Construcción de aulas para la implementación de la Universidad en Tabacundo.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
17	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional en el barrio amistad y progreso	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019	
18	Contratación de la obra de construcción de la remodelación de las nuevas oficinas del Registro de la Propiedad	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019	
19	Contratación de la Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	8,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
20	Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
21	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019	
22	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	13	9	x	31/10/2019	
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma		Ejecutado			
GAD MPM			\$	595.693,84		170.000,00		124.900,18	

Nivel de avance:	25,54 %		Mes	Programático	Financiero
		<p>Financiero: 73,47 Programático: 5,00</p>	Enero	4,00	-
			Febrero	4,00	-
			Marzo	8,00	-
			Abril	8,00	-
			Mayo	8,00	-
			Junio	8,00	-
			Julio	8,00	-
			Agosto	8,00	7.025,35
			Septiembre	10,00	117.874,83
			Octubre	5,00	
			Noviembre		
			Diciembre		
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:

Enero, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Julio, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> Luego de la reforma presupuestaria, se empezarán gestionar la ejecución de los proyectos que sean prioritarios para lo que resta del ejercicio fiscal del 2019.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta relizando la actualización de los precios unitarios.		
Septiembre, 2019:	<u>Avances:</u> 1.- Se ha adquirido materiales de construcción para algunas obras en el Cantón y se han concluido algunas obras de arrastre. 2. Los recursos correspondientes a los procesos Adquisición de materiales para las baterías sanitarias en las antiguas lavanderías de la parroquia La Esperanza; Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento del Centro Infantil de Chimbacalle y la Casa Barrial; y, Adquisición de materiales para el Cerramiento del Estadio del Barrio El Rosario. Contratación de la Construcción del UPC en el Barrio Pichincha, se utilizará en el proyecto de Construcción de varias obras de infraestructura en el Cantón Pedro Moncayo, donde consta la construcción del UPC en el Barrio Pichincha en la Parroquia de Malchingui; el cerramiento de la Escuela Manuel Villavicencio en la Parroquia de Tocachi y el Cerramiento del Estadio en el Barrio El Rosario de la Parroquia la Esperanza.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se están elaborando y actualizando los proyectos de las obras.		
Octubre, 2019:	<u>Avances:</u> 1.- Se ha adquirido materiales de construcción para algunas obras en el Cantón y se han concluido algunas obras de arrastre. 2. Los recursos correspondientes a los procesos Adquisición de materiales para las baterías sanitarias en las antiguas lavanderías de la parroquia La Esperanza; Adquisición de materiales de construcción para el cerramiento del Centro Infantil de Chimbacalle y la Casa Barrial; y, Adquisición de materiales para el Cerramiento del Estadio del Barrio El Rosario. Contratación de la Construcción del UPC en el Barrio Pichincha, se utilizará en el proyecto de Construcción de varias obras de infraestructura en el Cantón Pedro Moncayo, donde consta la construcción del UPC en el Barrio Pichincha en la Parroquia de Malchingui; el cerramiento de la Escuela Manuel Villavicencio en la Parroquia de Tocachi y el Cerramiento del Estadio en el Barrio El Rosario de la Parroquia la Esperanza.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se están elaborando y actualizando los proyectos de las obras.		