

Programa del PDOT	Programa vial Cantonal
Meta del PDOT	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.
Programa del POA	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo


Descripción del programa	<p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>
--------------------------	---	---

HITOS DEL PROYECTO				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
1	Adquisición de planta procesadora de adoquines y bloques.	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
2	Adquisición de mini cargadoras para varios trabajos en el Cantón.	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
3	Adquisición de repuestos y accesorios mecánicos para vehículos municipales	-	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	0	x	31/10/2019
4	Adquisición de montacarga de capacidad de 3 toneladas para el GAD Municipal de Pedro Moncayo	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
5	Adquisición de generador eléctrico para la planta de adoquines y bloques.	3,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
6	Adquisición de materiales de construcción y eléctricos para la construcción de la infraestructura de la planta de adoquines y bloques.	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
7	Adquisición de transformador eléctrico para la planta de adoquines y bloques	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
8	Adquisición de bomba de succión de agua para la planta de adoquines y bloques.	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
9	Adquisición de materiales de construcción para la elaboración de los adoquines y bloques.	-	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
10	Contratación de una consultoría para el libre aprovechamiento de materiales en el Sector de Puhantag y Malchingui.	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción Informe del Administrador del Contrato	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
11	Contratación del servicio de mano de obra para la construcción de obras de adoquinado.	2,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
12	Adquisición de un compactador para la planta de adoquines.	3,00	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
13	Adquisición de amoladoras para la planta de adoquines.	3,00	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
14	Adquisición de herramientas menores para la planta de adoquines y bloques.	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
15	Adquisición de materiales para el adoquinado de la vía de Ingreso a Chaupiloma hasta la Casa Comunal.	-	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	0	x	31/10/2019
16	Adquisición de materiales para el adoquinado de la Calle Coronel Dávalos, centro de Tupiagachi.	-	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	0	x	31/10/2019
17	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles .	4,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
18	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio.	2,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
19	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario de la calle Pichincha - Chimburlo de la parroquia de Tocachi	3,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
20	Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto al ingreso principal a la parroquia de Tocachi.	2,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
21	Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Valencia.	2,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
22	Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto.	1,00	Contrato Acta Entrega Recepción	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019

23	Adquisición de materiales para el adoquinado de la calle Simón Bolívar, desde la panamericana hasta el Centro Poblado (cementerio).	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
24	Adquisición de materiales para la obra de construcción del adoquinado de la calle Valencia- Cubinche	Contrato Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
25	Adquisición de materiales (cemento) para el adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
26	Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
27	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios - I Etapa.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
28	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
29	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
30	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle La Merced	Contrato Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
31	Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita.	Contrato Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
32	Contratación de la obra de construcción de la culminación del adoquinado de la calle Jerusalem - Etapa II	Contrato Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
33	Contratación de la obra de empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda.	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
34	Contratación de la obra de regeneración urbana y construcción de bulevares - ampliación de la vía panamericana a 4 carriles	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
35	Adquisición de materiales de construcción para realizar obras de soterramiento	Contrato Acta Entrega Recepción	1,00	Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
36	Adquisición de materiales para el mantenimiento vial cantonal	Contrato Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
37	Adquisición de materiales para la construcción de los bordillos de Angumba (1Km)	Contrato Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
38	Adquisición de materiales para la construcción de los bordillos y adoquinado de Guallaro Grande (500m) hasta la casa comunal	Contrato Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	100	x	31/10/2019
39	Adquisición de Rodillo compactador para varios trabajos en el Cantón.	Contrato Acta Entrega Recepción		Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
40	Construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi), calle García Moreno (Tocachi) Y Quebrada del Pueblo Tramo Norte (Tabacundo).	Contrato Acta Entrega Recepción		Porcentaje	100	15	x	31/10/2019
41	Contratación de la Obra de regeneración urbana y construcción de bulevares - ampliación de la vía panamericana a 4 carriles	Contrato Acta Entrega Recepción		Porcentaje	100	5	x	31/10/2019
42	Contratación de ensayos (pruebas de hormigón)	Orden de Servicio Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	50	x	31/10/2019
43	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes	5	Unidad	13	10	x	31/10/2019
			105,00					
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial	Reforma		Ejecutado		
			\$	2.176.602,59		524.622,79		

Nivel de avance:

37,92 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	38,67	-
Febrero	51,33	-
Marzo	59,00	-
Abril	69,00	-
Mayo	69,00	-
Junio	69,00	-
Julio	69,00	-
Agosto	69,00	524.622,79
Septiembre	5,00	-
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

Actualizado por:

Fecha:

Enero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 70% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratacion de obra 2. Recepcion del 50% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/01/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 100% de la calle Jerusalem que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratacion de obra 2. Recepcion del 75% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	28/02/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Marzo, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% se realizo la Recepcion Provincial 2.Se encuentra en Recepcion Definitiva del 100% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	01/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Abril, 2019:	Avances: 1. Se tiene un avance de Obra de 100% en la adquisicion de materiales del Adoquiando del ingreso a la casa comunal de Guallaro Grande	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	23/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	03/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Junio, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	03/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Julio, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	05/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Agosto, 2019:	Avances: 1. No se realizan ejecuciones <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Marcía Betancourt	31/08/2019
Septiembre, 2019:	Avances: 1. 1. Los recursos correspondientes a los procesos de adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles; y Adquisición de materiales para el embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio se utilizarán para la Obra de construcción de embaulados de las quebradas de: Granobles (Tupigachi), calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo norte (Tabacundo). 2. Los recursos correspondientes a los procesos de Adquisición de materiales para el adoquinado en Guaraquí Alto; Adquisición de materiales para el adoquinado de la calle Simón Bolívar, desde la panamericana hasta el Centro Poblado (cementerio); Adquisición de materiales (cemento) para el adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela; Adquisición de materiales para la complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios - I Etapa; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura; Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle La Mercedes; y, Adquisición de materiales para el adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita, se utilizará en el proyecto.....	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Octubre, 2019:	Avances: 1.	Marcía Betancourt Técnica de Infraestructura vial	31/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		