



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2021



Programa del PDOT	Infraestructura		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2021.		
Programa del POA	Construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo		
Descripción del programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	Objetivo:	Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.
			Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como la construcción de embaulados para mejorar la circulación vial

Seguimiento									
HITOS DEL PROYECTO									
Para avance programático						Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro		
1	Adquisición de materiales para mantenimientos y mejoramientos de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	60	x	28/02/2021	
2	Construcción de Embaulados en las Quebradas de: Granobles (Tupigachi), Calle García Moreno (Tocachi) y Quebrada del Pueblo Tramo Norte (Tabacundo)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/01/2021	
3	Adquisición de materiales para la pavimentación y adecentamiento de la casa comunal de la Comunidad Cajas Jurídica	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100		x		
4	Construcción del Centro de Desarrollo infantil emblemático en la cabecera cantonal	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100		x		
5	Adquisición de materiales para la construcción de dos aulas en hormigón armado colegio Nacional Malchingui.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100		x		
6	Construcción de Varias Obras de Infraestructura en El Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100		x		
7	Construcción del Edificio para el Consejo de la Judicatura –Sede Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100		x		
8	Contratación para la Regeneración urbana primera fase de la Plazoleta La Banda, parroquia Tabacundo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	15	x	28/02/2021	
9	Construcción de Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos para varias áreas deportivas del Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100		x		
10	Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP	Informes	10,00	Porcentaje	100	20	x	28/02/2021	
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma		Ejecutado			
GAD MPM			\$	1.050.217,12		\$		120.000,00	

Nivel de avance:	17,08 %																																									
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Mes</th> <th style="width: 10%;">Programático</th> <th style="width: 10%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">5,00</td><td style="text-align: center;">0,00</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">19,50</td><td style="text-align: center;">11,43</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5,00	0,00	Febrero	19,50	11,43	Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	5,00	0,00																																								
Febrero	19,50	11,43																																								
Marzo																																										
Abril																																										
Mayo																																										
Junio																																										
Julio																																										
Agosto																																										
Septiembre																																										
Octubre																																										
Noviembre																																										
Diciembre																																										

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2021:	Avances: No aplica Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2021
Febrero, 2021:	Avances: Contratación para la Regeneración urbana primera fase de la Plazoleta La Banda, parroquia Tabacundo en un avance del 15% Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2021