

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO

DIRECCIÓN /UNIDAD DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS y CONTROL DE GESTIÓN

Responsable de Ejecución del Proyecto: Ing. Alejandro López e Ing. Patricio Díaz

MES: Junio -2016

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN SEMANAL				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO				OBSERVACIONES	
										1	2	3	4	META PROGRAMADA	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INSTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN		
Construcción de bordillos en varias calles de Tabacundo y en una comunidad, por administración directa.	Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.	Se realiza los bordillos del Ingreso a la comunidad Luis Freire	Tabacundo	16403	En el AF 2105 se construirá 2000 m bordillos en la calle del Ingreso La comunidad de Luis Freire	2000	metros de bordillos	01/12/2015	05/02/2016	x	x	x	x	2000	2000	100%		\$ 28.260,00			\$ 28.260,00	\$ 28.260,00	\$ 28.260,00	100%	Verde		se ejecuto el trabajo y se entrego a la directiva de la Comunidad Luis Freire
		Se realiza los trabajos en la Calle Segundo Espinoza	Tabacundo	700	En el AF 2106 se intervendrá en la remodelación de la Calle Segundo Espinoza 200 de Aceras, Bordillos y Adoquinados	200	metros	22/02/2016	01/04/2016	x	x	x	x	200	200	100%		\$ 27.327,00			\$ 27.327,00	\$ 27.327,00	\$ 27.327,00	100%	Verde		Se intervino los trabajos es la Calle Segundo Espinoza y se entrego como parte de mejoramiento del entorno del mercado municipal
		Se realiza el mantenimiento de Pistas de Buses del Cantón	Tabacundo	500	En el AF 2106 se realizará el mantenimiento de las paradas de buses mismas que son 12	12	unidades	12/02/2016	05/04/2016	x	x	x	x	12	12	100%		\$ 4.900,00			\$ 4.900,00	\$ 4.900,00	\$ 4.900,00	100%	Verde		Se recibí esta obra y esta por ser entregada a la comunidad
		Se realiza los Bordillos del Barrio Santa Marianitas	Tabacundo	1200	En el AF 2106 se construirá 2000m bordillos en el Barrio Santa Marianitas	2000	metros de bordillos	12/02/2016	30/03/2016	x	x	x	x	2000	2000	100%		\$ 39.486,00			\$ 39.486,00	\$ 39.486,00	\$ 39.486,00	100%	Verde		Obra culminada por entregar a la Comunidad
		Se realiza los Bordillos del Barrio La Alegria	Tabacundo	700	En el AF 2105 se construirá 1000m bordillos en la calle La Alegria	3800	metros de bordillos	30/03/2016		x	x	x	x	3800	3500	92%		\$ 75.023,40			\$ 75.023,40	\$ 69.100,50	\$ 69.100,50	100%	Verde		Obra por culminar y ser entregada a la Comunidad para luego intervenir las calzadas
		Se realiza la Conformación de las Aceras de la calle 29 de Junio barrio la Y	Tabacundo	500	En el AF 2106 se construirá las aceras y adoquinados calle 29 de Junio barrio la Y	150	metros	12/02/2016		x	x	x	x	200	150	75%		\$ 5.306,00	\$ 8.100,00		\$ 13.406,00	\$ 10.054,50	\$ 10.054,50	100%	Verde		Obra culminada en los Adoquinados y pr terminar las Aceras
		Se realiza las Aceras y Adoquinados de la Calle 5 de Abril en el Barrio la Y	Tabacundo	1500	En el AF 2106 se construirá 630 m Aceras y Adoquinados de la Calle 5 de Abril en el Barrio la Y	630	metros	01/03/2016		x	x	x	x	630	580	92%		\$ 17.879,40	\$ 34.020,00		\$ 51.899,40	\$ 47.780,40	\$ 47.780,40	100%	Verde		Obra culminada en los Adoquinados y pr terminar las Aceras
Construcción de bordillos y adoquinados en varias calles de las Parroquias de Tabacundo y del Presupuesto Participativo	Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.	Se realiza el Adoquinado de la Calle Francia en la Parroquia de Tupigachi con fondos del Presupuesto Participativo del año 2015	Tupigachi	194	En el AF 2016 se construirá el Adoquinado y Bordillos de la Calle Francia	40	metros	02/03/2016	31/05/2016	x	x	x	x	194	194	100%		\$ 38.530,12	\$ 14.596,38		\$ 53.126,50	\$ 53.126,50	\$ 53.126,50	100%	Verde		Obra recibida por parte de la fiscalización de GAD y por liquidar la planilla
		Se realiza el Adoquinado y Bordillos de la Calle 6 de Diciembre en la Parroquia de Malchingui con Presupuesto Participativo del año 2015	Malchingui	80	En el AF 2015 se realizará el Adoquinado y Bordillos de la Calle 6 de Diciembre	105	metros	20/04/2016		x	x	x	x	105	85	81%		\$ 27.911,18			\$ 27.911,18	\$ 22.594,76	\$ 22.594,76	100%	Verde		Obra en ejecución
		Se realiza el Adoquinado y Bordillos de la Calle Jerusalen en la Parroquia de Malchingui con Presupuesto Participativo del año 2015	Malchingui	180	En el AF 2015 se realizará el Adoquinado y Bordillos de la Calle Jerusalen	110	metros	28/04/2016		x	x	x	x	110	88	80%		\$ 47.847,74			\$ 47.847,74	\$ 38.278,19	\$ 38.278,19	100%	Verde		Obra en ejecución
		Se realiza el Adoquinado y Bordillos de la Calle Los Estadios en la Parroquia de Malchingui con Presupuesto Participativo del año 2015	Malchingui	800	En el AF 2015 se realizará el Adoquinado y Bordillos de la Calle Los Estadios	100	metros	05/04/2016	20/04/2016	x	x	x	x	80	100	100%		\$ 21.265,66			\$ 21.265,66	\$ 21.265,66	\$ 21.265,66	100%	Verde		Obra termino y por liquidar planilla
		Se realiza el Adoquinado y Bordillos de la Calle 23 de noviembre en la Parroquia de Tabacundo con Administración Directa (Tramo I)	Tabacundo	500	En el AF 2015 se realizará el Adoquinado y de la Calle 23 de Noviembre	150	metros	30/06/2016		x				100	30	30%		\$ 3.979,50	\$ 11.250,00		\$ 15.229,50	\$ 4.568,85	\$ 4.568,85	100%	Verde		