



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Obras e infraestructura cantonal					
<b>Proyecto</b>	Varias obras e infraestructura					
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	<b>Objetivos</b>				
		Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.				
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>		
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance (☒)</b>
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12,00	Estudios	12	3
	2. Contratos	Contratos	6,00	Contrato	6	
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progreso	Informes	10,00	m <sup>2</sup>	36424	
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	30	
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	120	
	6. Casa Barrial El Rosario	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	180	
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura	Informes	15,00	m <sup>2</sup>	600	
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchinquí)	Informes	8,00	m <sup>2</sup>	400		
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20,00	Porcentaje	100		
10. Entrega de obras	Actas	5,00	Acta	12		
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>	
			616,714,00			

<b>Nivel de avance: 2,1%</b>			
	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
	Enero	2,00	-
	Febrero	3,00	
	Marzo	4,00	
	Abril	6,00	
	Mayo	3,00	
	Junio		
	Julio		
	Agosto		
	Septiembre		
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y 2) Baterías Sanitarias de Cochasqui	Carlos Buitron	31/01/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Se realiza un estudio adicional	Carlos Buitron	28/02/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Marzo, 2017:	<u>Avances:</u> Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	31/03/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Abril, 2017:	<u>Avances:</u> Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	30/04/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario	Carlos Buitron	31/05/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		