



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA



Programa PDOT	Saneamiento
Meta del PDOT	Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado: Incrementar el porcentaje de hogares que usa servicios de saneamiento básico al 2021
Programa del POA	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón

Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón	Objetivo: Es dotar de servicios básicos a la población del cantón
		Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

Seguimiento							HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático							Ejecución				
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
1	Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		30,00	Porcentaje	100	57	x	30/11/2019		
2	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		25,00	Porcentaje	100	57	x	30/11/2019		
3	Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		15,00	Porcentaje	100	15	x	30/11/2019		
4	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		15,00	Porcentaje	100	15	x	30/11/2019		
5	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Acta Entrega Recepción		10,00	Porcentaje	100	100	x	30/11/2019		
6	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	Informes		5,00	Unidad	13	10	x	30/11/2019		
Avance financiero				Codificado							
				Inicial		Reforma		Ejecutado			
GAD MPM				\$		2.992.575,56		-		334.200,00	

Nivel de avance: 38,14 %																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>4,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>6,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>8,53</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8,59</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>3,38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>3,38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>3,38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8,71</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>45,46</td><td>\$ 75.000,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>45,85</td><td>\$ 169.200,00</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>45,85</td><td>\$ 90.000,00</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	4,00	-	Febrero	6,00	-	Marzo	8,53	-	Abril	8,59	-	Mayo	3,38	-	Junio	3,38	-	Julio	3,38	-	Agosto	8,71	-	Septiembre	45,46	\$ 75.000,00	Octubre	45,85	\$ 169.200,00	Noviembre	45,85	\$ 90.000,00	Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	4,00	-																																						
Febrero	6,00	-																																						
Marzo	8,53	-																																						
Abril	8,59	-																																						
Mayo	3,38	-																																						
Junio	3,38	-																																						
Julio	3,38	-																																						
Agosto	8,71	-																																						
Septiembre	45,46	\$ 75.000,00																																						
Octubre	45,85	\$ 169.200,00																																						
Noviembre	45,85	\$ 90.000,00																																						
Diciembre																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	Avances: Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos. Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	Avances: Se encuentra adjudicada la obra de construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma... Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/03/2019
Abril, 2019:	Avances: Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE. Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios de algunas obras.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	Avances: Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE. Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios de algunas obras.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/05/2019
Junio, 2019:	Avances: Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE. Problemas y soluciones implementadas: Actualización de precios unitarios de algunas obras.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/06/2019
Julio, 2019:	Avances: Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/07/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, se realizó la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		
Septiembre, 2019:	<u>Avances:</u> El servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza se encuentra contratado.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proceso de contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal declarado Desierto en el portal de compras públicas.		
Octubre, 2019:	<u>Avances:</u> El servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza se encuentra contratado.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proceso de contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal declarado Desierto en el portal de compras públicas.		
Noviembre, 2019:	<u>Avances:</u> La contratación de la Obra y la Fiscalización para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, publicado en el portal de compras públicas.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/11/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		