



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2019



Programa	Agua Potable del cantón Pedro Moncayo		
Proyecto	Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población		
Descripción del proyecto	Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios en las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La Esperanza con el 89,3%, en Malchingui con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%.		Objetivo:
			Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo humano con estándares de calidad
			Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta este año.
		Ejecutar obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las parroquias del cantón Pedro Moncayo.	

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Gestión de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos de agua segura para el consumo humano del cantón Pedro Moncayo	POA y PAC 2019		30,00	Porcentaje	100	6	x	30/06/2019
2	Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	0	0	30/06/2019
3	Contratación de la obra de construcción de sectorización de agua potable en barrios de Tabacundo Fase I	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	0	0	30/06/2019
4	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua potable Chinchigloma	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	15	x	30/06/2019
5	Contratación de la obra de construcción de 3 plantas de tratamiento de agua potable en el centro de Tocachi	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	0	0	30/06/2019
6	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	15	x	30/06/2019
7	Contratación de construcción de la obra de mejoramiento extensión alcantarillado (Tocachi)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio		10,00	Porcentaje	100	15	x	30/06/2019
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción		10,00	Porcentaje	100	1	x	30/06/2019
Avance financiero					Codificado				
GAD MPM					Inicial	Reforma		Ejecutado	
\$					292.946,25	-	-		-

Nivel de avance:	4,48 %		Mes	Programático	Financiero
		Financiero	Enero	2,50	-
		Programático	Febrero	2,50	-
		-	Marzo	6,40	-
		1,00	Abril	6,40	-
		2,00	Mayo	6,40	-
		3,00	Junio	6,40	-
		4,00	Julio		
		5,00	Agosto		
		6,00	Septiembre		
		7,00	Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	<p>Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019

Junio, 2019:	Avances: Se cuenta con los proyectos que fueron declarados desiertos en el año anterior, se está realizando la actualización de los precios unitarios para poder realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por cambio de administración.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/06/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Se esta realizando la actualización de los precios unitarios			