



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa PDOT	Saneamiento
Meta del PDOT	Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua segura y saneamiento adecuado: Incrementar el porcentaje de hogares que usa servicios de saneamiento básico al 2021

Programa del POA	Construcción de Sistemas de Alcantarillado en el cantón
Descripción del proyecto	Continuando con los propósitos plantados en la Administración, se está disminuyendo el nivel de pobreza en la población y dotando de acceso a servicios básicos como es el alcantarillado en varios lugares en el cantón
	Objetivo: Es dotar de servicios básicos a la población del cantón Ejecutando la construcción de varios sistemas de alcantarillado en las parroquias

Seguimiento		HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático		Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	30,00	Porcentaje	100	50	31/10/2019
2	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	25,00	Porcentaje	100	50	31/10/2019
3	Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	15,00	Porcentaje	100	15	31/10/2019
4	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	15,00	Porcentaje	100	15	31/10/2019
5	Contratación de la obra de construcción del alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza Fase I	10,00	Porcentaje	100	100	31/10/2019
6	Reporte de Informes de avances del programa de agua a nivel - LOTAIP	5,00	Unidad	13	10	31/10/2019
Avance financiero		Codificado				
GAD MPM		Inicial	Reforma	Ejecutado		
		\$	2.992.575,56	-	75.000,00	

Nivel de avance:	32,84 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4,00	-
		Febrero	6,00	-
		Marzo	8,53	-
		Abril	8,59	-
		Mayo	3,38	-
		Junio	3,38	-
		Julio	3,38	-
		Agosto	8,71	-
		Septiembre	45,46	75000
		Octubre	45,46	
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se están actualizando algunos proyectos con relación a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra adjudicada la obra de construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma...</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/05/2019
Junio, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/06/2019
Julio, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, está pendiente la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.</p>	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/07/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> Se encuentra firmado el contrato para la construcción del alcantarillado del barrio Tomalón, la Loma, se realizó la contratación de la fiscalización para poder continuar con los trámites para la entrega del anticipo por parte del BDE.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Actualización de precios unitarios de algunas obras.		
Septiembre, 2019:	<u>Avances:</u> El servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza se encuentra contratado.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	30/09/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proceso de contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal declarado Desierto en el portal de compras públicas.		
Octubre, 2019:	<u>Avances:</u> El servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza se encuentra contratado.	Alejandro López Técnico de Infraestructura Civil	31/10/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> El proceso de contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal declarado Desierto en el portal de compras públicas.		
<hr/>			
<hr/>			