



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Infraestructura Civil		
Proyecto	Construcción de Obras Civiles en el cantón		
Descripción del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's		Objetivo:
			Es dotar se sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera bando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios solo para dar dignidad a la población.

Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución						
			Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
			1	Gestion de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal	POA y PAC 2109	30,00	Porcentaje	100	20
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso ( 1 ETAPA )	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/08/2019	
3	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/08/2019	
4	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa (Barrio San Blas)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/08/2019	
5	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/08/2019	
6	Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/08/2019	
7	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional ElRosario,Parroquia La Esperanza Fase II	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/08/2019	
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/08/2019	
Avance financiero		Codificado							
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD MPM		\$	532.548,63						

Nivel de avance:	5,60 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4,00	-
		Febrero	4,00	-
		Marzo	8,00	-
		Abril	8,00	-
		Mayo	8,00	-
		Junio	8,00	-
		Julio	8,00	-
		Agosto	8,00	-
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019

Junio, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecucion de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueltos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Julio, 2019:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se ha finalizado la ejecucion de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueltos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Agosto, 2019:	<u>Avances:</u> Luego de la reforma presupuestaria, se empezarán gestionar la ejecucion de los proyectos que sean prioritarios para lo que resta del ejercicio fiscal del 2019.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta realizando la actualización de los precios unitarios.		