

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021						GOBIERNO AUTÓNOMO PEDRO MONCAYO Salud y Justicia								
Proyecto del PDOT		Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo												
Meta del PDOT		Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.												
Programa del POA		Agua y Saneamiento												
Descripción y objetivo del proyecto		En el cantón dePedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.					Objetivo:							
							Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual							
Seguimiento		HITOS DEL PROYECTO												
		Para avance programático				Ejecución								
		Detalle		Medio de verificación		Pond. %		Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
		1		Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión		Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional		90,00		Porcentaje	100	25	x	31/05/2021
		2		Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP		Informes		10,00		Unidad	10	4	x	30/06/2021
		Avance financiero				Codificado								
		GAD MPM				\$		-		Reforma		Ejecutado		
								221.156,80		\$		-		
Nivel de avance:		18,55 %							Mes		Programático		Financiero	
<table><tr><td>Financiero</td><td>-</td></tr><tr><td>Programático</td><td>26,50</td></tr></table>		Financiero	-	Programático	26,50			Enero		-		-		
		Financiero	-											
		Programático	26,50											
				Febrero		-		-						
				Marzo		14,50		-						
				Abril		24,50		-						
				Mayo		25,50		-						
				Junio		26,50		-						
				Julio										
				Agosto										
				Septiembre										
				Octubre										
		Noviembre												
		Diciembre												
Resumen narrativo:							Actualizado por:		Fecha:					
Marzo, 2021:		<u>Avances:</u> Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica					Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021					
Abril, 2021:		<u>Avances:</u> Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica					Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021					
Mayo, 2021:		<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica					Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021					
Junio, 2021:		<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica					Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021					