

Programa	Infraestructura Civil		
Proyecto	Construcción de Obras Civiles en el cantón		
Descripción del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, mantenimientos de los CIBV's	Objetivo:	Es dotar de sitio para la recreación y esparcimiento de la población y centros de desarrollo comunitarios para las reuniones de las comunidades o Barrios de igual manera bando dignidad a los niños que pasan en los cuidados de los CIBV's Ejecutando la construcción de varias áreas recreacionales y centros de desarrollo comunitarios solo para dar dignidad a la población.

Seguimiento					Ejecución				
Para avance programático					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación		Pond. %						
1	Gestion de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos de Vialidad Cantonal		POA y PAC 2109	30,00	Porcentaje	100	20	x	31/05/2019
2	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional Amistad y Progreso (1 ETAPA)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/05/2019
3	Contratación de estudios para la recuperación del patrimonio cultural cantonal		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/05/2019
4	Contratación de obra para la construcción del CDC I Etapa (Barrio San Blas)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/05/2019
5	Adquisición de materiales para la construcción del CDC del barrio de la Quinta		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/05/2019
6	Construcción de baterías sanitarias en el estadio de Cochasquí		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/05/2019
7	Contratación de la obra de construcción del parque recreacional ElRosario, Parroquia La Esperanza Fase II		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/05/2019
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras		Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/05/2019
				100,00					
Avance financiero				Codificado					
				Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD MPM				\$	532.548,63				

Nivel de avance:	5,60 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4,00	-
		Febrero	4,00	-
		Marzo	8,00	-
		Abril	8,00	-
		Mayo	8,00	-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2019:	Avances: Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se dio inicio a la construcción de algunos proyectos.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2019:	Avances: Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Abril, 2019:	Avances: Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		
Mayo, 2019:	Avances: Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios, en otros se ha finalizado la ejecución de las obras.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Se esta actualizando los precios unitarios de la Mano de Obra, proyectos devueldos debido a que no se los contratará por cambio de administración.		