




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Sistema ambiental urbano del cantón Pedro Moncayo (BIODIVERSIDAD, PARQUES Y JARDINES).	
Proyecto	Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano del CPM.	
Descripción del proyecto	Implementación de mecanismos de protección e información a los parques y áreas verdes del cantón, además de la capacitación al personal operativo de parques y jardines para disponer de herramientas y técnicas necesarias para mantener y mejorar la imagen paisajística de nuestros espacios verdes.	Objetivos
		1. Instalar de barandas de protección en el parque de la parroquia de Malchingui, para proteger las especies de plantas y árboles ornamentales que embellecen este lugar. 2. Mejorar la imagen paisajística de los parques y áreas recreativas del cantón, mediante la introducción de 1500 plantas ornamentales 3. Instalar señalética informativa y educativa en el interior de los parques, para que la ciudadanía que visita pueda disponer de información relacionada a la especies de plantas que existen en nuestros parques.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Contratación para construcción e instalación de barandas de protección en el parque de la Parroquia Malchingui.	Acta de entrega	10,00	Acta	1	0	
	2. Contratación de servicios de estilización de perros.	Informes-registros	15,00	Informe	1	0,4	
3. Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del cantón.	Acta de entrega	15,00	Acta	1500	1500		
4. Contratación para la elaboración de señalética informativa y educativa en los parques del cantón y su instalación.	Acta de entrega-fotografías	15,00	Acta	1	0,1		
5. Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo de parques y jardines del GAD-MPM.	Informes-registros	10,00	Informe	1	0		
6. Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.	Acta de entrega	10,00	Acta	1	0,9		
7. Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad y del cantón	Fotografías	25,00	Fotografías	7	5		
Avance financiero			Codificado				
			Reforma		Ejecutado		
GAD PM			47.600,00		-		

Nivel de avance: 34,55%



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,57	-
Febrero	7,14	-
Marzo	14,50	-
Abril	36,29	-
Mayo	49,36	-
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del cantón, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla. Problemas y soluciones implemetadas: No se reporta ninguno en este mes.	Geovany Rivera	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del cantón, en febrero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla. Problemas y soluciones implemetadas: Se presentaron daños en moto guadañas, ocasionando retrasos en el mantenimiento de áreas verdes del cantón.	Geovany Rivera	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Plantación de especies ornamentales en los parques del cantón y trámites para la adquisición de otras plantas ornamentales, accesorios y repuestos para las moto guadañas. Problemas y soluciones implemetadas: El proceso de pago por el servicio de mantenimiento de las moto guadañas ha demorado un poco más de lo previsto, para poder disponer de las mismas.	Geovany Rivera	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Plantación de especies ornamentales, instalación de sistemas de riego a goteo en los parques del cantón. Problemas y soluciones implemetadas: A la presente fecha disponemos de una moto guadaña, la misma que se encuentra trabajando con normalidad, la otra moto guadaña esta pendiente de retirar, una vez que se realice el pago por el servicio de mantenimiento.	Geovany Rivera	28/04/2017
Mayo, 2017:	Avances: Se complemento la plantación de plantas ornamentales en el parque de la parroquia La Esperanza, se realizo el mantenimiento de áreas verdes en los once CIBVS, en cantón. Problemas y soluciones implemetadas: A la presente fecha disponemos de una moto guadaña, la misma que se encuentra trabajando con normalidad, la otra moto guadaña esta pendiente de retirar, una vez que se realice el pago por el servicio de mantenimiento.	Geovany Rivera	31/05/2017
Observaciones: La actividad de contratación para la construcción y elaboración de barandas de protección para el parque de la parroquia Malchingui, no se va a realizar, debido a que esa partida fue destinada a otra actividad mas urgente.			